



高雄市議會第2屆第8次定期大會

高雄市政府工務局業務報告

報告人 / 局長 蔡長展 107.8.23

1. 建設文教福利場館 >> **229億1,939萬元**

建築、文教場館、福利場館類工程

2. 建構永續生態環境 >> **12億0,768萬元**

綠能、公園、綠地、景觀改造類工程

3. 改善道路交通系統 >> **128億4,112萬元**

綠園道、人行道、道路類工程

總 計

369億6,819萬元

縣市合併後迄今共獲 325座國內外大獎

建設文教福利場館

229億1,939萬元

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. 海洋文化及流行音樂中心 | 69億5,000萬元 |
| 2. 高齡整合長照中心 | 8億元 |
| 3. 無障礙之家北區分院新建工程 | 3億6,736萬元 |
| 4. 鳳山運動園區設施改造工程 | 2億9,456萬元 |
| 5. 大樹、林園行政中心新建工程（2案） | 6億4,473萬元 |
| 6. 警察局鼓山、鳳山分局新建工程（2案） | 9億1,700萬元 |
| 7. 國防部第205廠新建工程 | 115億6,323萬元 |
| 8. 杉林區第四公墓暨納骨塔新設工程 | 1億1,475萬元 |
| 9. 茂林區溫泉產業示範區新建工程 | 7,645萬元 |
| 10. 教育局校舍代辦工程（11案） | 11億9,131萬元 |



海洋文化及流行音樂中心

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

計畫內容

位於高雄港11~15號碼頭，基地面積約11.89公頃，興建包括室內外展演空間、海洋文化展示中心、流行音樂產業社群空間、文創產業專區及營運管理部門等，總樓地板面積約72,840平方公尺。

經費

總經費69.5億元

期程

103~108年

辦理情形

第1標工程已完工，第2標工程預定108年5月完工，後續擴充部分預計108年底完工。



高齡整合長照中心

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

計畫內容

位於苓雅區凱旋二路與福成街口，興建地上10層、地下2層之長照大樓1棟，總樓地板面積約21,642平方公尺。建築物外觀呼應高雄厝計畫，採景觀陽台立體綠化，導入自然通風、採光及太陽光電系統等綠建築設計，打造安全、尊嚴、友善的照護環境。



【模擬圖】

經費 8億元

期程 106~108年

辦理情形 施工中，預定108年5月完工。

無障礙之家北區分院新建工程

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

計畫內容

位於燕巢區中安路，拆除原地既有建物，及興建地上5層、地下1層之住宿式身心障礙機構建物1棟，預計安置120人，總樓地板面積約12,500平方公尺。

經費 3億6,736萬元

期程 106~109年

辦理情形 107年7月30日舉辦動土典禮，預定109年6月完工。



鳳山運動園區設施改造工程

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

計畫內容

鳳山運動園區屬於多功能綜合型運動場地，為重新調整配置園區運動設施，第1期工程辦理原有體育館、游泳池及羽球館外觀美化及內部整修；第2期工程興建體適能中心、服務中心及整修網球場，提供民眾優質的運動休憩場域。



經費 2億9,456萬元

期程 105~108年

辦理情形

第1期：游泳池、羽球館107年7月完工，體育館正辦理結構耐震詳評。
第2期：107年7月5日開工，預定108年5月完工。



【羽球館現況圖】



大樹、林園行政中心新建工程

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

大樹計畫內容

興建地上3層RC構造之合署辦公大樓，進駐機關包括區公所、戶政所、衛生所、清潔隊及消防分隊，總樓地板面積約8,942平方公尺。

經費 2億8,473萬元

期程 105~107年

辦理情形 107年4月18日啟用

林園計畫內容

興建地上6層、地下2層RC構造之合署辦公大樓，進駐機關包括區公所、戶政所及清潔隊等，總樓地板面積約8,884平方公尺。

經費 3億6,000萬元

期程 106~107年

辦理情形 施工中，預定107年10月完工。



警察局鼓山、鳳山分局新建工程

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

鼓山計畫內容

興建地上8層、地下2層RC構造辦公大樓，包含警察局、偵查隊、警備隊、派出所、民防管制中心，總樓地板面積約13,002平方公尺。

經費 4億9,700萬元

期程 107~110年

辦理情形 規劃設計，預定110年6月完工。

鳳山計畫內容

興建地上7層、地下2層RC構造辦公大樓，以綠建築規範為基準，總樓地板面積約10,396平方公尺。

經費 4億2,000萬元

期程 107~110年

辦理情形 規劃設計，預定110年8月完工。



【鼓山分局模擬圖】



【鳳山分局模擬圖】

國防部第205廠新建工程

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

計畫內容


位於大樹區光復營區、大樹北營區及中科院林園營區，興建營區94棟（含綜合、品管、醫療等大樓及各式廠庫房等）、房屋拆除116棟、建物拆除97座、職務官舍整修計13棟、既有辦公室及廠庫房整修計21棟、其他土木附屬設施及兩條聯外道路等，總樓地板面積251,753平方公尺。

經費 115億6,323萬元

期程 106~112年

辦理情形

- 1.光復營區基本設計於107年7月11日核定，目前細設中。
- 2.大樹北營區基本設計於107年6月26日核定，目前細設中。
- 3.中科院林園營區基本設計於107年3月23日核定，目前細設中。



杉林區第四公墓暨納骨塔新設工程

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

計畫內容

基地位於杉林區合森巷，興建地上3層納骨塔1棟、灑葬區、樹葬區及歸真園區（本市首座回教墓園）、停車場、聯外道路拓寬及周邊景觀綠化等工程，總樓地板面積約1,843平方公尺。



經費 1億1,475萬元

期程 106~108年

辦理情形

1. 歸真園區已於107年2月完工，整體工程預定108年4月完工。
2. 殯葬處預定107年12月進駐施作塔位裝修工程。




【模擬圖】

茂林區溫泉產業示範區新建工程

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

計畫內容

新建地上2層RC構造遊客中心1棟，地上1層RC構造湯屋及設備室1棟以及半戶外部落市集攤位空間，總樓地板面積約1,464平方公尺。



經費 7,645萬元

期程 106~108年

辦理情形 107年7月19日舉行動土典禮，預定108年10月完工。



教育局校舍代辦工程

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

編號	工程名稱	經費	辦理進度
1	瑞豐國小創新樓、巧思樓校舍拆除及新建工程	1億7,478萬	已於107月1月17日完工
2	五權國小第2期校舍新建工程	1億1,293萬	已於107月4月15日完工
3	鹽埕國中第2期校舍新建工程	6,244萬	施工中，預定107年8月完工
4	潮寮國中校舍新建工程	1億1,565萬	施工中，預定107年8月完工
5	鼓山國小校舍拆除及新建工程	1億854萬	施工中，預定107年8月完工
6	竹滬國小北棟校舍拆除及新建工程	9,700萬	施工中，預定107年12月完工
7	鼎金國中第2期校舍改建工程	9,941萬	施工中，預定107年12月完工
8	三侯國小行政及教學大樓校舍拆除及新建工程	4,892萬	施工中，預定107年12月完工
9	大寮國中第3期校舍新建工程	9,951萬	施工中，預定108年2月完工
10	五福國小忠孝、仁愛、信義樓校舍拆除及新建工程	1億6,729萬	施工中，預定108年6月完工
11	高雄中學第7棟校舍拆除及新建工程	1億484萬	發包中，預定109年6月完工
總計11案（2案已完成、9案執行中）		11億9,131萬元	

瑞豐國小創新樓、巧思樓校舍新建工程 榮獲2018建築園冶獎肯定



五權國小第2期校舍新建工程



高雄市苓雅區五權國民小學
Kaohsiung Municipal Wuyuan Elementary School

建構永續生態環境 12億0,768萬元

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

1. 太陽光電計畫	-
2. 高雄厝計畫	-
3. 樂活建築・智慧管理	-
4. 違建拆除	-
5. 三民區覆鼎金雙湖森林公園	4億9,310萬元
6. 小港區第89期重劃區(小港森林公園)公園	2億600萬元
7. 旗山區兒3及中華路側廣場兼停車場用地開闢工程	1億6,500萬元
8. 永安區永安公園開闢工程	1億6,998萬元
9. 衛武營三連棟周邊景觀改造工程	4,000萬元
10. 愛河沿線周邊景觀再造工程	9,692萬元
11. 前鎮區第79期重劃區公4及公13開闢工程	3,668萬元

太陽光電計畫

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government


計畫內容

- 104~107年期「百座世運光電計畫」設置容量目標值由150MW再次提高為**250MW**。
- 成立跨局處推動委員會，從區公所及學校率先做起，鼓勵民間響應設置太陽能光電設施。
- 107年7月25日於駁二倉庫舉辦**250MW**「百座世運光電計畫」達標活動。



期程 104~107年

辦理情形 104~107年6月底累計裝置容量達315MW，電量可供鳳山全區36萬人使用10個月。



高雄厝計畫

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

計畫內容

以創新政策打造垂直森林、違建轉型及全齡通用化環境。

- 截至107年7月31日止，申請高雄厝建照共803件(33,192戶)
- 綠能設施面積 24,202m²
- 景觀陽台面積 202,863 m²
- 通用化環境面積 34,297 m²



樂活建築·智慧管理

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

騎樓整修順平

- 98~106年改善長度為14,011m。
- 107年度預計改善長度為1,375m。

無障礙生活環境

- 中央無障礙生活環境業務督導連續5年獲選為特優、1年優等。
- 既有公共建築物總列管數為5,054處，現今已完全改善者4,552處，改善比例為90.06%。



公安考核

- 107年建築物公共安全檢查年度考核評等為「特優」。

公寓大廈及昇降設備及機械停車設備抽驗

- 107年公寓大廈管理組織報備及相關業務計劃指標考核「特優」。
- 昇降設備20年以上抽驗4,211件、15年以上未滿20年抽驗件數1,272件；機械停車設備抽驗20年以上者184件、15年以上未滿20年者抽驗116件，均高於內政部營建署抽驗比例10%。

老屋健檢

- 105年共計3,656棟
- 106至今結構性能評估初評89棟，詳評1件（棟數至現場評估後才能確定）

樂活

生態

安全

智慧

Building Affairs



高雄市綠建築自治條例

101~107年申請件數共6,805件，屋頂綠化510,584m²，太陽光電23,807KW，自行車停車位23,726輛，自行車淋浴空間16,633m²，雨水貯集設施698,498m²。

建築物綠屋頂

101~107年屋頂綠化面積已達31萬m²，相當於46.5座標準足球場綠化面積，每年減少二氧化碳排放量6,200公噸，相當15.5座大安森林公園年吸碳量。

特優

導入智慧生活科技與智慧大數據聯網等技術

- 在「安全防災、綠化綠能、水資源管理、促進健康關懷」已經有4個實證場域。像建築物屋頂綠化的社區，導入智慧澆灌系統，社區每棟建築物每年可節水達72噸水資源。
- 推動無紙化審圖平台，以提升行政效能。
- 103~106年高雄厝智慧生活科技應用與推廣計畫研習活動共辦理29場次。
- 104~107年高雄市政府建築物設置立體綠化民眾說明會共辦理17場次。

違建拆除

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

計畫內容與執行情形

107年1~6月違建查報共計710件，拆除違建共計988件。專案拆除情形主要如下：

- 取締影響市容瞻觀違規竹鷹架廣告物及廢置廣告空(框)架及破損廣告招牌共計執行拆除219件。
- 執行本市「影響救災困難地區」消防專案，拆除六米巷道妨礙消防救災工作遮雨棚架違建共計30件。
- 處理0613豪雨災害應變中心通報災損案件共計30件。



三民區覆鼎金雙湖森林公園

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

計畫內容

原為覆鼎金公墓，變更26.41公頃為公園用地。以自然共生、生態、景觀為規劃主軸，配合殯葬處遷葬計畫分年分期進行公園規劃、施工，提升社區生活品質，改善都市景觀。

經費


4億9,310萬元(前瞻計畫補助工程費2億1,200萬元)

期程

105~110年

辦理情形

- 1.土地分5年取得(106~110)。
- 2.工程分2期施作：
第1期(A區)於106年12月8日完工。
第2期(B、C區)預定108年底完工。




小港區89期重劃區(少康營區)公園

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

計畫內容

- ▶ 位於小港區營口路、高松路之「機12」用地，市府以市地重劃方式開發，劃設其中約10公頃作為公園用地。
- ▶ 園區規劃包含服務中心、微滯洪草原區、生態池，並於遊戲區導入「共融遊戲場」設計理念，以木材、沙子等天然素材取代塑膠遊具，讓整體環境更加友善。



經費 2億600萬元

期程 105~107年

辦理情形 施工中，預定107年底完工。

旗山區兒3及中華路側廣場兼停車場用地開闢

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

計畫內容

本案基地位於旗山區公所東側，面積為**0.4638公頃**(兒3面積**0.2738公頃**、北側廣場用地面積**0.19公頃**)。開闢後，將改善當地入口意象景觀，提供更優質居住環境。



經費 1億6,500萬元

期程 106年~111年

辦理情形
1.土地分6期取得(106~111)
2.107年3月31日開工，預計107年10月31日完工。

【模擬圖】



永安區永安公園開闢工程

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

計畫內容

- ▶ 本案基地位於永安區公所附近，面積約2.61公頃。屬非都市計畫用地，由永安區公所負責辦理興辦事業計畫及用地取得，本局養工處負責設計及施工。
- ▶ 本公園開闢後，將促進發展觀光產業並提供市民優質休憩場所。



經費 1億6,998萬元


期程 107~111年

辦理情形 已完成規劃設計，俟永安區公所取得用地後施工。

【模擬圖】



【模擬圖】




衛武營三連棟周邊景觀改造計畫

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

計畫內容

- 基地位於苓雅區衛武段992-5地號範圍內，面積約5公頃。
- 透過空間與生態環境改造，導入創意市集、綠色能源推廣及文化表演等活動，作為呈現高雄市過去、現在及未來都市願景的重要場域，將與衛武營藝術文化中心相輝映。



【模擬圖】

經費

4,000萬元，已納入前瞻基礎建設計畫。

期程

106~108年

辦理情形

預定107年8月底發包，108年2月完工。

愛河沿線周邊景觀再造工程

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

計畫內容

本計畫包含愛河沿線（中正橋~高雄橋）週邊景觀再造及愛河之心設施改善工程，改造重點包含沿線木棧道、自行車道鋪面改善及植栽色彩等，重塑愛河河岸景觀魅力。

經費

9,692萬元，已納入前瞻基礎建設計畫。

期程

107年

辦理情形

- 1.愛河沿線週邊景觀再造案 預定107年12月完工。
- 2.愛河之心設施改善案，預定107年12月完工。




前鎮區79期重劃區公4及公13開闢

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

計畫內容

79期重劃區位於多功能經貿園區內，基地內公4及公13鄰近成功二路與擴建路口，面積分別為1.03公頃及1.22公頃，東臨統一夢時代購物中心，西為高雄港，規劃設置水鏡廣場、中央活動大草皮、海岸散步道、兒童遊樂場及植栽綠美化等。



經費 3,668萬元

期程 106~107年

辦理情形 施工中，預定107年12月完工。

改善道路交通系統

128億4,112萬元

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

1. 鐵路地下化園道工程	45億9,400萬元
2. 國10東行銜接國1北上匝道	6億4,200萬元
3. 慈雲寺旁銜接82期重劃區道路開闢	1億5,063萬元
4. 林園區公12北側道路暨雨水下水道工程	1億3,480萬元
5. 橋梁改建工程	6億5,290萬元
6. 生活圈道路系統-公路總局補助	18億5,021萬元
7. 生活圈道路系統-營建署補助	23億5,423萬元
8. 中油補助工程	7億9,561萬元
9. 人行環境改造工程	6億8,426萬元
10. 道路鋪面改善工程	9億8,248萬元
11. 道路、行道樹及公園、路燈維護管理	—



鐵路地下化園道工程

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

計畫內容

包含左營、高雄及鳳山計畫，面積71.3公頃，長度15.37公里之景觀綠水廊道。水廊長約2.6公里，自行車道設置於綠帶，寬度至少3.5公尺。

經費 45億9,400萬元

期程 107~109年

1.高雄計畫

「站區園道」已完工；「立體設施拆除(或填平)」預定107年8月招標；「九如橋拆除新建」、「園道工程」目前細設中；「園道優先路段」華安街~金川街段預定107年12月完工。

2.鳳山計畫

「站區園道」已完工；「立體設施拆除(或填平)」、「園道工程」預定107年8月招標。

辦理情形



【美術館南側示範段模擬圖】



【科學館南側示範段模擬圖 29

鐵路地下化園道工程 - 九如橋改建

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

計畫內容

- 工程範圍起於華安街，止於九如三路268巷，長約624公尺。
- 工程內容包含九如陸橋拆除、新九如橋興建、九如三~四路平面交通路網施工、人行自行車空間及排水設施改善。
- 新九如橋橋寬為約33.8公尺，橋長約75公尺，採不落墩型式單跨橋型。



經費 3億元

期程 108~110年

辦理情形 細部設計中，預計108年開工。


【新九如橋模擬圖】

國10東行銜接國1北上匝道

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

計畫內容

工程範圍起於大中路文慈路口附近之高環預留匝道銜接口，沿大中路東行銜接至現有大中路往一高之北上匝道，長約1.1公里，增設匝道以高架橋形式佈設，於跨越鼎中路口後下降，最後以平面路堤形式與現有匝道銜接。



【模擬圖】

經費 6億4,200萬元

期程 103~108年

辦理情形 107年3月5日開工，預定108年12月通車。

楠梓慈雲寺旁銜接82期重劃區道路

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

計畫內容

自楠梓新路沿既有防汛道路，穿越鐵路銜接至82期重劃區，全長約260公尺，寬約5公尺。開闢後能有效提升當地區域道路服務水準及安全性，紓解車流，強化社區間聯繫及生活機能。



經費 1億5,063萬元

期程 104~108年

辦理情形 施工中，預定108年5月完工。




【模擬圖】

林園區公12北側道路暨雨水下水道

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

計畫內容

工程範圍緊鄰公12濕地公園北側腹地，自西側港嘴二路起，往東至高87線(後厝路)止，長度約542公尺，拓寬後路寬為15公尺，同時配合施作排水箱涵工程，解決區域排水及當地舊有養殖管佈設雜亂等問題。



經費 1億3,480萬元

期程 104~107年

辦理情形 施工中，預定107年10月
開放通行。

橋梁改建工程

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

編號	工程名稱	經費	期程
1	大樹區平安橋改建工程	2,906萬	107年1月30日完工
2	仁武區興亞橋改建工程	3,753萬	107年5月開放通行
3	岡山區宏中街(高16線)跨越五甲尾排水之無名橋改建	2,297萬	預定107年8月完工
4	內門區口隘溪市仔尾寮橋改建工程	2,497萬	預定107年8月發包
5	桃源區建國橋改建工程	7,565萬	預定107年8月發包
6	桃源區龍橋改建工程	6,367萬	預定107年8月發包
7	林園區汕尾橋改建工程	3,040萬	預定107年9月完成設計
8	鳥松區水管路橋1橋2拓寬工程	2,055萬	預定107年10月完工
9	美濃區廣林里無名橋復建工程	1,810萬	預定108年1月完工
10	中山四路東側跨越前鎮運河銜接凱福街人行景觀橋	3,000萬	預定108年5月完工
11	高雄鐵路地下化園道開闢工程—九如橋	30,000萬	目前辦理細部設計

總計11案（2案完工通車、9案執行中）

6億5,290萬

生活圈道路系統建設計畫-公路總局補助

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

計畫內容

- 永續交通政策-配合都會區捷運網，全島便捷交通網。
- 環境能源政策與節能減碳政策-建構綠色路網，推動低碳運輸。

編號	工程名稱	經費	期程
1	路竹區復興路(高7線)道路拓寬工程	1億7,591萬	107年6月開放通行
2	路竹區高11線拓寬工程	4億9,053萬	107年7月開放通行
3	國道10號燕巢交流道延伸高46線銜接186甲道路工程(第1期)	2億3,000萬	預定107年9月完工
4	岡山區186線（本工環東路至河華路）拓寬工程	7億2,264萬	第1標(前洲橋)：預定107年12月完工 第2標：107年7月開放通行
5	岡山區高28與高29聯絡道路(水庫路與大莊路)拓寬工程	2億3,113萬	預定108年10月開放通行
總計5案		18億5,021萬元	

生活圈道路系統建設計畫-營建署補助

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

計畫內容

將具有交通、經濟效益且具重要性、急迫性或特殊專案性質（如危險路段）之路段，急需中央專案補助興闢之省道、縣道、鄉道及市區道路中之新興及延續性工程納入辦理，以有效促進地區發展。



編號	工程名稱	經費	期程
1	岡山區致遠路第2期拓寬工程	2,484萬	107年4月完工
2	大寮區和發產業園區聯外道路開闢工程	9億1,642萬	預定107年10月完工
3	林園區公12北側道路開闢工程	1億3,480萬	預定107年10月開放通行
4	永安區保興二路第2期拓寬工程	2億8,000萬	預定107年12月完工
5	高雄市濱海聯外道路開闢工程（北段0K~2K+100）	9億9,817萬	預定108年底完成
總計5案（1案已完工、4案執行中）		23億5,423萬元	

高雄濱海聯外道路南段 (2K+100~4K+700)

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

計畫內容

濱海聯外南段起點銜接第一期（北段）終點德民路，終點至海功路，路線於中海路以地下道興築，其餘則以地面方式布設，路線長度2,600公尺，其中地下道(含引道段)長度970公尺，平面道路1,630公尺。



經費 16億2,397萬元

工期 32個月

辦理情形 107年8月17日與軍方協調達成從德民路開闢至海功路之共識。

中油補助工程

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

編號	工程名稱	經費	期程
1	林園區西溪路54巷打通工程	1,315萬	107年2月完工
2	林園區仁愛路拓寬工程	3億3,158萬	107年6月開放通行
3	林園區溪州三路與五福路瓶頸段、和平路瓶頸段、林園北路495巷拓寬工程	8,551萬	預定107年10月發包
4	林園區14-2道路開闢工程	9,849萬	預定107年11月發包
5	林園區公(兒)10-1周邊道路開闢工程	7,401萬	預定107年11月發包
6	林園區溪州橋改建工程	1億2,260萬	預定108年6月完工
7	林園區清水岩路(清水岩寺旁)改善開闢工程	7,027萬	依據地方建議研議調整路線
總計7案（2案完工通車、5案執行中）		7億9,561萬元	

人行環境改造工程

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

計畫內容

打造本市為高齡友善城市，辦理人行道及相關通行環境改善，將破損、不平整、樹根隆起之人行道改造成安全、舒適有趣的人行空間，創造無礙的生活環境。

經費 6億8,426萬元

期程 107~109年

辦理情形 施作路段共11案，長度約12.96公里（已納入前瞻基礎建設計畫）。

施作路段	長度(公里)	經費(萬元)	期程
1.苓雅區海邊路(苓安路~五福路)	0.93	1,709	預定107年12月完工
2.苓雅區政南街道路改善工程	0.1	541	預定107年12月完工
3.三民區民族國小通學道改善工程	0.3	975	預定107年12月完工
4.鹽埕區七賢三路(五福四路~必信街)	0.7	1,960	預定108年1月完工
5.左營區華夏路(重和路~崇德路)	2.78	4,417	預定108年3月完工
6.鳳山區國泰路(三多路~五甲路)	1.4	3,372	預定108年3月完工
7.前鎮區中華五路(新光路~凱旋路)	0.95	4,366	預定108年3月完工
8.岡山區河華路、巨輪路	1.5	5,594	預定108年4月完工
9.鳳山區鳳南路供給管線及人行環境	0.8	4,840	預定108年6月完工
10.鹽埕區公園二路至大義街道路改善	0.5	4,064	預定108年12月完工
11.三民區九如二路(民族一路~博愛一路)	3.0	36,585	預定109年12月完工



【海邊路模擬圖】



【九如路模擬圖】



【國泰路模擬圖】




【華夏路模擬圖】

道路鋪面改善工程 (1/2)

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

分析1999數據作為道路刨鋪參考



【107年4~7月坑洞通報前十大行政區·資料來源研考會】

市長視察小港沿海路 全力加速改善路平



【豪雨期間坑洞通報熱點】

道路鋪面改善工程 (2/2)

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

計畫內容

提升道路品質、孔蓋下地、改善鋪面，建構安全且舒適之行駛環境。

完工路段

沿海路（宏平路～立群路）、文自路(博愛三路~博愛四路)等共**75**條道路

經費(萬元)

26,068

經費

9億8,248萬元（2億6,068萬元已完成，其餘7億2,180萬元執行中）

期程

107年

辦理情形

沿海路（宏平路～立群路）等**75**條已完工，其餘將於**107**年底前完工。

107年施作中路段（面積達154萬8627,m²）

熱河一街(博愛一路~瀋陽街)、大豐一路(昭良街~昌裕街)、清豐二路(東寧路~土庫一路)、至真路(博愛三路~新庄仔路)、高楠北街(高楠公路~高楠一街)、河西一路(中華路~建國三路)、九如四路(中華園環-青海路)、明倫路(裕誠路~明誠三路)、明華路(裕誠路-博愛二路)、文信路(篤敬路-華榮路)、青海路(鼓山三路~九如四路)、美術東一路(中華一路~美術東二路) 等共**108**條道路，經費共**7億2,180**萬。



沿海路



道路養護創新作為

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

養護資訊管理系統

- ✓ 及時掌握巡查動線及軌跡
- ✓ 追蹤列管路面缺失及復原情形
- ✓ 分析常發生缺失路段及型式
- ✓ 統計歸納民眾陳情路段、案件
- ✓ 養護資訊系統與開口契約結合，使巡查維護工作系統化
- ✓ 依各道路鋪面損壞情形，納入大面積刨鋪改善

小型刨除機

為有效提高路面修復速度，本局採用新的道路維護施工方法，藉由小型刨除機快速及機動特性，迅速將路面破損處刨除，重新鋪設瀝青混凝土，比傳統工法快3倍，經費節省1.5成。



使用者登入

帳號：

密碼：

驗證碼：請輸入驗證碼

[廠商帳號申請](#)



小型刨除機
Pavement Milling Machine 44

行道樹維護管理 (1/2)

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

相關規範

- 106年修訂高雄市植栽修剪作業規範
- 106年制定高雄市都會植栽修剪管理注意事項
- 107年發佈高雄市行道樹管理維護辦法，規範行道樹認養、修剪、更新及維護權責等相關事宜，作為本市行道樹管理維護之依據。

樹木修剪作業流程

招標規定專業修剪及監看制度

廠商提出施工與品質計畫書

調查與評估該區行道樹現況

召開修剪計畫審查會議

修樹事宜公告周知

落實專業修樹作業程序

工地環境確實清理善後完成

高雄市植栽修剪
作業規範
2017修正一版



高雄市政府工務局養護工程處
編撰

高雄市都會植栽修剪
注意事項
2017



高雄市政府工務局養護工程處
編撰



行道樹維護管理 (2/2)

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

落實修剪制度

- 實際修剪人員之相關證照於開工日前應函送機關審核。
- 進行樹木修剪作業，須有技術專業監看人員在場指導，該監看人員之相關證照於開工日前函送機關審核。
- 未依規定辦理可連續處罰。
- 自民國110年起，於本市進行樹木修剪及監看作業，需取得本市核發之認證始得辦理。
- 工務局養工處持續辦理樹木修剪技術人員訓練課程。



公園維護管理

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

相關規範

- 高雄市公園管理自治條例
- 高雄市公園場地使用費及保證金收費標準
- 高雄市公園委託經營管理及認養辦法

總座數 672座

總面積 2,483公頃

人均公園
綠地面積

8.8平方公尺/人（若加計其他使用分區做公園綠地使用為12平方公尺/人）

現行維護管理機制

- 維護管理
 - 植栽修剪
 - 清潔維護
 - 土木機電設施及遊具維修
 - 重點公園保全巡邏
- 回報處理機制
 - 本局養工處派員及委外巡查回報
 - 民眾通報系統回報(1999、速必修等)

創新作為

- 公園巡查小組
- 綠雕設置
- 重要節點景點裝置



路燈維護管理

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

路燈編碼


為提高路燈維修效率，確保市民照明安全與通報之便利性，以路燈編碼取代傳統通報地址方式，通報路燈編碼即可鎖定位位置進行路燈維修作業，縮短維修時程。

經費 2485萬元

期程 106~107年

辦理情形

106年：完成35個行政區約23萬餘盞路燈編碼。
107年：預計完成鳳山區等7個行政區共19,000盞路燈編碼。



路燈編碼—安裝前



路燈編碼—安裝後

簡報結束 敬請指教

