



# 高雄市議會第3屆第2次定期大會 高雄市政府工務局業務報告

報告人/局長 吳明昌 108.10.24



# 1. 都市縫合均衡發展 >>

鐵路地下化 - 立體設施拆除及園道、道路工程業務

# 2. 落實路平安全暢行 >>

建置節能路燈及E化通報系統、智慧化管理管挖工程、道路改善工程

# 3. 建構永續生態環境 >>

高雄厝3.0、太陽光電進階計畫、無紙審照GO、建築工程代辦業務、重大公園開闢/改造工程、生態濕地廊道21處

# 4. 工務局新訂/修正法規 >>

# 5. 未來工作重點 >>

道路/建築/公園 總經費 **328億9,820萬元**

鐵路地下化園道 總經費 **43億900萬元**





# 1 ▶ 都市縫合均衡發展

- (1) 鐵路地下化 - 立體設施拆除及園道
- (2) 道路工程業務





# (1) 鐵路地下化

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government



- 自新左營車站以南，至鳳山區大智陸橋以西，總長度約15.37公里。
- 總經費約998.69億元(含高雄捷運)。
- 包含單孔雙軌隧道一座、高雄及鳳山車站地下化及8處通勤車站共10站。
- 園道面積總計約71.3公頃。





# 鐵路地下化-經費分擔表

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

	高雄計畫	左營計畫	鳳山計畫	合計
中央預算(含臺鐵)	502.99億	75.69億	124億	702.68億
高雄市政府	167.66億	30.93億	52.25億	<b>250.84億</b>
市府負擔比例	25%	29% (25%+用地5.7037億)	29.65% (25%+用地3.57億+自償性經費7.34億)	
高雄市捷運	45.17億			45.17億
小計	715.82億	106.62億	176.25億	<b>998.69億</b>

**總計 998.69 億元**

截至108年9月止本府配合款累計撥付中央(交通部鐵道局)合計**119.4917億元**。



# 鐵路地下化-園道建置經費爭取情形

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

金額	項目	對應部會	對應計畫
7.5億	與整體園道建置介面相關之鐵路地下化必要工程	交通部	高雄市區鐵路地下化計畫(代辦)
5.84億	立體設施拆除及地下道填平	交通部	高雄市區鐵路地下化計畫(補助)
29.75億	園道開闢工程 (25.70億元) ..... 立體設施拆除後平面道路 (4.05億元)	營建署	104~111年生活圈道路系統建設計畫

**總計 43.09 億元**



# 鐵路地下化-立體設施拆除期程

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

辦理機關	立體設施	(預定)期程	備註
水利局	左營高架橋	由交通局評估	
	左營地下道	填平：108年4月17日 通行：108年5月27日	108年10月8日完成
新工處	中華地下道	填平：預定109年2月1日 通行：預定109年3月7日	10月16日開工先行 施作臨時替代道路
	民族陸橋(側車道)	由交通局評估拆除方案	
	青海陸橋	拆除：108年2月16日 通行：108年3月14日	108年10月完成
養工處	自立陸橋	拆除：108年2月28日 通行：108年3月22日	108年8月30日完成
	大順陸橋	拆除：108年3月16日 通行：108年4月8日	108年8月31日完成
	自強陸橋	拆除：108年4月4日 通行：108年5月3日	
	維新陸橋	拆除：預定108年10月26日 通行：預定108年12月30日	永久路型納入園道 開闢工程一併施作
鐵道局	青年鋼便橋	拆除：108年2月24日 通行：108年3月25日	



# 鐵路地下化-園道工程進度

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

計畫別	辦理工程	分標	辦理情形
左營	園道工程	崇德路-華榮路	108.10.22公告招標
		華榮路-明誠四路	
高雄	園道工程	明誠四路-華安街	108年9月23日重新提送基本設計階段經費審議資料(含替選方案)予營建署南工處審議,南工處108年10月7日函請補充工程經費增加的理由,刻正依該處意見補充資料。
		華安街-市中一路	
		市中一路-哈爾濱街	
		民族一路-大順三路	
鳳山	園道工程	第71期市地重劃區	108.10.22開資格標
		大順三路-澄清路	108.10.4決標
		澄清路-大智陸橋以西	





## (2) 道路工程業務

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

1~9月新開闢道路面積共約**15萬**M<sup>2</sup>

- 高雄市濱海聯外道路開闢工程等42案 → 6.4萬M<sup>2</sup>
- 鐵路地下化立體設施拆除後之平面道路 → 8.6萬M<sup>2</sup>



林園區公12北側道路



鳳山區瑞興路





# 高雄市濱海聯外道路開闢工程-北段道路

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

## 計畫內容

本工程計畫以德民路為界，分南北二段辦理，先行開闢北段道路(0K~2K+100)，含一座跨越後勁溪橋梁，長度2.1公里。



**經費** 11億943萬元

**期程** 106~109年

**辦理情形** 第1標已於106年10月23日開工，預定109年4月完工。  
第2標由水利局辦理發包。




# 高雄新市鎮橋頭科學園區聯外道路

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

## 計畫內容

配合發展高雄新市鎮聯外道路，先行開闢友情路（寬30公尺、長767公尺）、1-2號道路（寬60公尺、長2,870公尺，含跨高速公路橋梁乙座）及2-3號道路（即大遼路，寬50公尺、長883公尺），全長約4,520公尺。



經費	17億3,910萬元
期程	107~110年

辦理情形	<p>友情路:第2次招標，10月23日開資格標，預計109年12月完工。</p> <p>1-2號及2-3號道路:配合營建署都市計畫變更及本府地政局用地協調取得進行辦理發包。</p>
------	--



大遼路與1-2號路交會處



滾水路與1-2號路交會處

# 內門觀光休閒園區主要聯外道路開闢

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

## 計畫內容

- ▶ 本案為配合內門觀光休閒園區整體開發案先行闢建園區聯外道路。
- ▶ 本聯外道路北側銜接台3線及中正路，南側銜接園區，長約450公尺(含橋梁150公尺)、寬10公尺。



經費	2億1,465萬元
期程	107~110年
辦理情形	108年10月18日申報開工，預計110年4月完工。



# 國道1號鼎金系統-國10東向銜接國1北上匝道工程

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

## 計畫內容

起自大中路文慈路口附近之高環預留匝道銜接口，沿大中路東行銜接至現有大中路往一高之北上匝道，長約1.1公里，增設匝道以高架橋形式佈設，於跨越鼎中路口後下降，最後以平面路堤形式與現有匝道銜接。



經費	6億4,200萬元
期程	103~109年
辦理情形	於107年3月5日開工，預定109年10月完工。





## 2 ▶ 落實路平安全暢行

- (1) 建置節能路燈及E化通報系統
- (2) 智慧化管理管挖工程
- (3) 道路改善工程



# (1) 建置節能路燈及E化通報系統


## • 高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案

本市轄內有24萬餘盞路燈，約11萬餘盞已汰換為節能LED燈具，尚餘12萬餘盞為傳統路燈。現為落實節能減碳政策全面換裝節能燈具，以PFI (民間融資提案)模式，由廠商籌措資金全面汰換，並負責本市全數路燈維護事宜。

本案於108年9月12日公開招標，10月21日評選，預計109年開始執行。

## • 路燈E化通報系統

本市路燈已完成編碼作業，配合PFI計畫完成E化通報，提升路燈維修效率。




## 高雄好亮力

節能、智能路燈雙管齊下

- ✓ 節能減碳
- ✓ 減少巡查所需的人力
- ✓ 遠端監控路燈狀態
- ✓ 改善夜間照明亮度
- ✓ 提升環境辨識度
- ✓ 預計每年可節省電費支出約 **1.08 億**



## (2) 智慧化管理管挖工程 - 1/3

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

### 道路挖掘管理新措施

- 強化道路挖掘整合
- 危安管線辦理試挖
- 禁挖時間半年延長為1年
- 計畫型案件先申報以利整合
- 新增即時監控機制
- 落實竣工品質保證
- 隨時更新圖資
- 加強施工中品質稽查
- 要求承擔日常維護管理責任
- 成立道路挖掘基金專款專用








# 智慧化管理管挖工程 - 3/3

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

## ■ 推動竣工會同與接管機制-管線單位落實自主品管簽認 -APP逐案通報管養單位查驗



○○○線-○○○○○工程  
(○×+○○○=○×+○○○)

【施工單位：○○○○○/○○○○○/○○○○○/○○○○○】

【路證號碼：○○○○○】

**竣工報告書**

字號號碼：○○○○○  
施工廠商：○○○○○

建設品質管理自主檢表

項目	規格	檢核	檢核	檢核
1. 竣工報告書	...	...	...	...
2. 品質自檢表	...	...	...	...
3. 圖資品質自檢表	...	...	...	...

圖資品質自檢表

項目	規格	檢核	檢核	檢核
1. 圖資品質自檢表	...	...	...	...
2. 圖資品質自檢表	...	...	...	...



# (3)道路改善工程

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

108年1~9月完成

- 道路刨鋪252 條  
改善面積約231.6萬 M<sup>2</sup>
- 人行道改善面積20,904 M<sup>2</sup>
- 已進駐寬頻纜線3,477 km
- 完成孔蓋下地6,738 座，齊平3,353座

市長勘查桃源、六龜、美濃等山區道路



市長視察田寮區二仁溪崇德橋



李副市長視察大華一路





# 道路改善工程-中山、沿海路

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

## 計畫內容

- 中山四路(中安路~宏平路)、沿海路(立群路~南星路)鋪面改善工程，道路長度約10公里，改善面積約557,476m<sup>2</sup>。
- 工程內容：鋪面刨鋪、基底改善、排水改善。
- 中山路採轉爐石改Ⅲ密級配20cm、沿海路採轉爐石改ⅢSMA 20cm。



**經費** 9億6,300萬元

**期程** 108~109年

**辦理情形** 108年3月8日開工，進度63%，預定109年6月完工。

### ①中山四路 (中安路~金福路)

長度：535m  
已完成：規劃設計  
期程：109.2-109.6



### ②中山四路 (金福路~宏平路)

長度：2,150m  
已完成：1,900m  
期程：108.3~109.5



### ③沿海一二路 (立群路~中林路)

長度：3,244m  
已完成：1,900m  
期程：108.3~109.2



### ④沿海三路 (中林路~南星路)

長度：3,800m  
已完成：施作基底改良  
期程：108.3-109.6





### 3 ▶ 建構永續生態環境

- (1)高雄厝3.0
- (2)太陽光電進階計畫
- (3)無紙審照Go
- (4)建築工程代辦業務
- (5)重大公園開闢/改造工程
- (6)生態濕地廊道21處



# (1)高雄厝3.0 - 1/2

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

- 自101年推動「高雄厝」，每年可減碳190萬公噸，相當於19百萬棵喬木的固碳量。
- 108年10月17日於高雄厝案例—合心開發「若樸」辦理記者會，副市長李四川宣示高雄厝3.0正式啟動。



■ 高雄厝申請案件

	建照件數 (戶)	使照 件數	景觀陽臺	通用化 廁所	通用化交誼 室及升降機	屋前 綠能設施	屋後 綠能設施	導風板
16層 以上	109 (20,331戶)	28	148,798	21,115	2,250	750	0	1,312
6至 15層	244 (30,885戶)	76	118,876	27,589	887	1,268	0	35
5層 以下	1,088 (2,280戶)	344	2,342	2,205	5,569	32,286	2,357	106
<b>小計</b>	<b>1,441 (53,496戶)</b>	<b>448</b>	<b>270,016</b>	<b>50,909</b>	<b>8,706.18</b>	<b>34,304</b>	<b>2,357</b>	<b>1,453</b>

■ 綠化面積統計

年度	綠化面積(m <sup>2</sup> )
高雄厝申請案	108,336
綠建築申請案	334,856
綠屋頂示範案	8,657
綠屋頂補助案	2,828
<b>合計</b>	<b>454,677</b> (相當於71座國際標準足球場綠化面積)

\*統計至108年10月21日

# 高雄厝3.0 - 2/2

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

## 高雄厝第一代

1030904  
高雄厝1.0  
創新願景

## 高雄厝第二代

1050111  
高雄厝2.0  
橋建築+綠建築  
+

## 高雄厝第三代

1050526  
高雄厝2.5  
新建築X新能源X橋建築

## 高雄厝第四代

108  
高雄厝3.0

### 高雄厝區域化



### 進階綠能導入



### 提高立體綠覆率



### 強化建築物防災



空污應對處理

通用環境設計

智慧生活科技

人體與情緒健康



# (2) 太陽光電進階計畫

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

目標

4年設置500百萬瓦，年發電量6.39億度，年減碳33.79萬噸，將能帶動500億元綠能產業經濟效益。

進度

108.10.17教育局與本局共同舉辦「推動高雄市建築物設置太陽光電設施說明會」，加強推廣。



2019  
110MW

2020  
120MW

2021  
130MW

2022  
140MW

110MW

230MW

360MW

500MW

一般建築組




結合容積獎勵  
創新法令  
都審、預審  
輔導違建  
舉辦各類說明會  
補助建築物設置計畫

工廠建築組



新建或增建  
需設置1/2以上  
舉辦說明會  
推動既有工廠類  
建築物設置光電

學校建築組



督導學校釋放符合  
設置條件之間置屋頂  
協助解決學校建物  
無使用執照等問題  
辦理太陽能光電系統  
設置現場勘查作業  
推動校園太陽光電設  
施暨綠能雲設置

公有建築組



公有立體停車場  
設置太陽光電  
4000萬以上新建  
築，應提撥預算  
1/100設置光電

農漁業設施組



協助宣導轄內農  
會設施、批發市  
場、關愛園區、  
農業設施及畜禽  
舍屋頂設置光電

# (3)無紙審照Go

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

## 創新-智慧運用 改變-資訊對等

- 建置建造執照、使用執照無紙化作業平台
- 建置開工線上報備、施工勘驗網路申報、建築工地訊息推播平台
- 營造業淨值申報、公共安全申報、室內裝修許可與竣工管理
- 建築線申辦、廣告物管理

即時掌握案件進度，審查過程透明，大幅度提升行政效率及便民服務。



資訊透明  
行政效率  
大幅提升

一鍵掃描即刻載入  
輕鬆載入案件基本資  
訊及啟動流程推播

「公車到站」式流程推播  
簡潔介面訊息推播，民眾易於  
讀取，申辦進度「立可知」

申辦進度訊息 讀取即時便利



# (4) 建築工程代辦業務 - 1/4

編號	行政區	工程名稱	經費	辦理情形
1	杉林區	第四公墓暨納骨塔新設工程	1億 1,475萬元	108年7月26日完工。
2	茂林區	溫泉產業示範區建築新建工程	7,645萬元	107年10月21日開工，109年3月完工。
3	湖內區	三侯國小行政及教學大樓校舍拆除及新建工程	4,892萬元	108年10月18日完工。
4	路竹區	竹滬國小北棟校舍拆除及新建工程	9,885萬元	108年9月30日完工。
5	燕巢區	無障礙之家北區分院興建工程	3億 6,355萬元	107年8月23日開工，預定109年7月完工。
6	仁武區	警察局仁武分局溪埔派出所暨圖書館大樹三館共構新建工程	2,987萬元	108年9月9日開工，預定109年9月完工。
7	大樹區	國防部205廠遷建案-國家中山科學研究院林園營區新建工程	4億 2,300萬元	108年7月29日開工，預定110年9月完工。

# 建築工程代辦業務 - 2/4

編號	行政區	工程名稱	經費	辦理情形
8	大樹區	國防部205廠遷建案-大樹北營區新建工程	54億 3,500萬元	108年10月17日決標，期程至113年。
9	大樹區	國防部205廠遷建案-光復及火工區新建工程	64億 2,600萬元	108年10月5日舉辦招商說明會，預計10月底公告招標，期程至113年。
10	鳳山區	鳳山體育園區改造工程-第1期	1億 9,940萬元	游泳池及羽球館於107年10月17日完工，體育館及景觀工程於108年6月17日完工。
11	鳳山區	鳳山體育園區改造工程第2期	9,516萬元	網球場整修於108年1月9日完工，新建體適能中心及服務中心108年8月9日完工。
12	鳳山區	鳳山運動園區體育館補強工程	2,200萬元	108年4月23日開工，108年12月完工。
13	鳳山區	五福國小忠孝、仁愛、信義樓校舍拆除及新建工程	1億 6,729萬元	106年9月27日開工，108年12月完工。
14	鳳山區	警察局鳳山分局辦公大樓新建工程	4億856萬 5,000元	108年10月16日舉辦動土典禮，預定111年完工。



# 建築工程代辦業務 - 3/4

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

編號	行政區	工程名稱	經費	辦理情形
15	大寮區	上寮活動中心新建工程	1,600萬元	108年9月16日開工，109年8月完工。
16	大寮區	大寮國中第3期校舍新建工程	9,551萬元	108年6月17日完工。
17	鼓山區	警察局鼓山分局辦公大樓重建工程	4億 3,700萬元	108年10月4日舉辦開工典禮，預定110年底完工。
18	三民區	鼎金國中校舍改建第2期工程	9,941萬元	108年6月14日完工。
19	三民區	果菜市場擴建工程北側用地分貨零批服務設施工程	4,033萬元	108年6月21日完工。
20	三民區	高雄高級中學第七棟校舍拆除及新建工程	1億 485萬元	108年10月4日決標，預定11月開工，110年6月完工。

# 建築工程代辦業務 - 4/4

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

編號	行政區	工程名稱	經費	辦理情形
21	三民區	光武國小體操館暨地下停車場新建工程	2億 2,008萬元	流標2次，目前檢討招標文件中，期程至111年6月。
22	前金區	法務部廉政署南部地區調查組辦公廳舍遷移整修工程	4,477萬元	108年9月6日舉辦動土典禮，預定109年7月完工。
23	苓雅區	高齡整合長期照護中心新建工程	8億元	108年10月21日完工。
24	苓雅區	海洋文化及流行音樂中心新建工程	65億 644萬元	第1標106年6月8日完工，第2標預定109年8月完工，後續擴充工程108年6月18日開工，預定109年8月完工。
25	苓雅區	高雄市立民生醫院全院建築物耐震補強工程	1億985萬 3,000元	10月15日工程決標，期程至109年底。
		合計		<b>223億8,305萬元</b>



# 國防部205廠遷建案-中科院林園營區、大樹北營區暨光復營區新建工程

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

配合本市「多功能經貿園區」整體規劃，辦理國防部205兵工廠光中營區遷建作業

- 工程預算**122.84億元**
- **105年**簽訂代辦協議
- 計畫期程**8年**
- 拆除**216處**
- 新建**95棟**
- 整新**21棟**

項目/營區	林園	大樹北	光復(含火工區)
開發面積(公頃)	43.6	20.71	81.31
建築面積(m <sup>2</sup> )	6,868	75,299	93,544
總樓地板面積(m <sup>2</sup> )	7,558	106,113	132,025
總預算金額(億元)	4.23	54.35	64.26

## 林園營區 (中科院)

### ● 現有建築123棟

- 拆除 5棟
- 新建 20棟
- 整建 16棟

## 大樹北營區 (第205廠)

### ● 現有建築322棟

- 拆除43棟
- 新建24棟
- 整建2棟

## 光復營區(含火工) (第205廠)

### ● 現有建築496棟

- 拆除168棟(含火工40)
- 新建 51棟(含火工20)
- 整建 3棟(含火工2)



## 計畫內容

- 拆除既有建物房舍(計5棟)。
- 新建RC建築物及鋼構廠庫房(計20棟)、整新辦公室及廠房(計16棟)、其他土木、水保、機電等附屬工程。



經費	4億2,300萬元
期程	105~110年
辦理情形	已於108年7月29日開工，預定110年9月完工。




# 國防部205廠遷建廠-大樹北營區新建工程

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

## 計畫內容

- 拆除既有建物房舍(計43棟)。
- 新建RC建築物及鋼構廠庫房(計24棟)、整修單身宿舍及修配房(計2棟)及其他土木、水保、機電等附屬工程。



經費	54億3,500萬元
期程	105~113年
辦理情形	108年10月17日決標，由聯鋼營造公司得標。

## 計畫內容

- 拆除既有建物房舍(計168棟)。
- 新建RC建築物及鋼構廠庫房(計51棟)、整新辦公室及廠房(計3棟) 及其他土木、水保、機電等附屬工程。



經費	64億2,600萬元
期程	105~113年
辦理情形	108年10月5日舉辦招商說明會，預計10月底公告招標。



# 警察局鳳山分局辦公大樓新建工程

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

## 計畫內容

基地位於鳳山區文龍東路上，預計興建地下2層、地上8樓之辦公廳舍大樓。



經費	4億856萬元
期程	107~111年
辦理情形	108年10月16日舉辦動土典禮，預計111年完工。

# 警察局鼓山分局辦公大樓重建工程

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

## 計畫內容

拆除逾40年的既有建物房屋，新建RC地下2層、地上8層辦公大樓，總樓地板面積約12,745平方公尺。



經費 4億3,700萬元

期程 107~110年

辦理情形 108年10月4日舉辦開工典禮，預計110年底完工。






# 海洋文化及流行音樂中心

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

## 計畫內容

位於高雄港11~15號碼頭，基地面積11.89公頃，興建室內表演廳、戶外表演場、流行音樂育成中心及海洋文化展示中心等。



經費	65億644萬元(含第1、2標、後續擴充)
期程	98~109年
辦理情形	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第1標106年6月8日完工。</li> <li>2. 第2標104年8月15日開工，預定109年8月完工。</li> </ol>



# 海洋文化及流行音樂中心 - 後續擴充工程

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

## 後續擴充主要項目

- 小海豚建物5棟(含 SKYWALK)
- 擋音牆
- 觀眾席座椅
- 空調設備(小海豚、展示中心)


小海豚文創產專區  
後續擴充工程

觀眾席座椅設備  
後續擴充工程

擋音牆  
後續擴充工程

小海豚文創產專區  
後續擴充工程

skywalk  
後續擴充工程



經費 7億1,222萬元

期程 108~109年

辦理情形 108年6月18日開工，  
預定109年8月完工。



# 高齡整合長期照護中心新建工程

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

## 計畫內容

位於凱旋二路及福成街交叉口，本工程為拆除衛生局的舊有廳舍後，新建地下2層、地上10層之建物一棟，計有衛生局、中醫醫院、民生醫院、凱旋醫院等單位進駐。



現況圖



現況圖

經費	8億元
期程	104~108年
辦理情形	108年10月21日完工，後續將交由使用單位進行室內裝修工程，預計109年上半年開放使用。



## (4)重大公園開闢/改造工程

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

編號	行政區	工程名稱	經費	辦理情形
1	岡山區	第87期市地重劃區公園開闢工程	6,280萬元	預定108年12月完工。
2	鳳山區	衛武營都會公園內共融遊戲場改善工程	1,881萬元	108年1月7日完工。
3	楠梓區	隆昌兒童遊戲場景觀改善工程	458萬元	108年2月28日完工。
4	三民區	高雄愛河之心設施改善工程	2,000萬元	108年2月25日完工。
5	三民區	覆鼎金雙湖森林公園開闢工程-第2期工程	2億5,800萬元	排水工程107年11月16日完工，植栽工程108年2月1日完工，景觀工程預定108年12月底完工。
6	苓雅區	衛武營三連棟周邊景觀改造工程	3,750萬元	預定108年12月完工。
7	前鎮區	漁港高架道路匝道橋下景觀既有設施改善工程	1,340萬元	108年2月11日完工。
8	前鎮區	兒4(汕頭公園)景觀改善工程	570萬元	108年10月15日完工。
9	小港區	森林公園開闢工程	2億600萬元	108年1月30日完工。
10	小港區	環保公園及港南兒童遊戲場景觀改善工程	625萬元	108年2月28日完工。
11	小港區	山明公園景觀改善工程	314萬元	108年6月30日完工。
合計				<b>6億3,618萬元</b>




# 岡山區87期市地重劃區公園開闢工程

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

## 計畫內容

- 基地面積約2.8公頃。
- 位於岡山區第87期市地重劃區，開闢5處公園用地，包含公五、公十四、公十五、公十六、公十七等地，整合計畫區內25米東西向綠園道，營造出通學、通勤的生活文化記憶廊帶，部分廣場配置照明，導入民眾日夜休憩、休閒活動，豐富其生活型態。



施工現況圖

經費 6,280萬元

期程 107~108年

辦理情形 於107年12月22日開工，進度89.34%，預定108年12月完工

# 三民區覆鼎金雙湖森林公園 (第2期)

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

## 計畫內容

- 第1標排水改善工程(包含殯葬管理處園區下游1.3公頃滯洪池區及長度286M之排水溝改善)。
- 第2標植栽工程。
- 第3標景觀工程。



經費	2億5,800萬元
期程	107~108年
辦理情形	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.排水工程107年11月16日完工</li> <li>2.植栽工程108年2月1日完工。</li> <li>3.景觀工程108年6月18日開工，預計12月底完工。</li> </ol>



# 前鎮區兒4（汕頭公園）景觀改善工程

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

## 計畫內容

- 基地位於汕頭街與濂江街口，面積約0.19公頃。
- 是本市首座公民參與改造的共融式公園，以安全、綠意、寬敞、無障礙環境及多元互動為主軸。
- 除了綠地空間，公園內並提供兒童遊戲區及年長者使用之體健設施，能滿足不同年齡層的使用需求。



**經費** 570萬元

**期程** 108年

**辦理情形** 108年10月15日完工。



# (6)生態濕地廊道 21處

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

等級	名稱	特色及性質
國家級	楠梓仙溪重要濕地	重要野生動物保育棲地
	大鬼湖重要濕地	重要野生動物保育棲地
	洲仔重要濕地	淡水埤塘濕地 水雉環境教育中心
地方級	茄荳暫定重要濕地	黑面琵鷺等候鳥冬棲地
	永安重要濕地	紅樹林與水鳥生態系 海岸人為鹽灘濕地
	大樹人工重要濕地	人工淨化、復育濕地
地方級	鳥松重要濕地	淡水埤塘復育濕地
	林園人工重要濕地	紅樹林人工復育濕地
	援中港重要濕地	海岸人為濕地
	半屏湖重要濕地	間歇型濕地

## 國家級濕地 Wetlands of National Importance

- 1 洲仔濕地  
Jhouzai Wetland
- 2 楠梓仙溪濕地  
Nanzhihsian River Wetland
- 3 大鬼湖濕地  
Daguei Lake Wetland

## 地方級濕地(暫定) Wetlands of Regional Importance

- 4 茄荳濕地  
Jiading Wetland
- 5 永安鹽田濕地  
Yongan Salt Pan Wetland
- 6 援中港濕地  
Yuanzhong Harbor Wetland
- 7 半屏湖濕地  
Banping Lake Wetland
- 8 鳥松濕地  
Niaosong Wetland
- 9 鳳山水庫濕地  
Fongshan Reservoir Wetland
- 10 大樹人工濕地  
Dashu Manmade Wetland
- 11 林園人工濕地  
Linyuan Manmade Wetland
- 12 高雄大學濕地  
Wetland of the National Kaohsiung University



## 其它濕地 Other Wetlands

- 13 美術館濕地  
Kaohsiung Museum of Fine Arts Wetland
- 14 愛河濕地  
Love River Wetland
- 15 鹽水港溪濕地  
Yanshueigang River Wetland
- 16 中部濕地  
Zhongdou Wetland
- 17 橋仔林埤濕地  
Shezailinpi Wetland
- 18 本和里滯洪濕地  
Benhe Village Flood Detention Wetland
- 19 林園海洋濕地  
Linyuan Marine Wetland
- 20 中崙(保安)濕地  
Fengshan Wetland
- 21 寶業里滯洪濕地  
Baoye Villige Flood Detention Pool Wetland

黑面琵鷺棲地



108年第一隻到訪茄荳的黑琵 (邱明德先生攝影與提供)





## 4 ▶ 工務局新訂 / 修正法規

---





# 工務局新訂/修正法規

Public Works Bureau of Kaohsiung City Government

	單位	名稱	辦理情形
1	建築管理處	高雄市政府公有畸零地公有裡地合併使用證明書核發要點修正案	108年9月18日高市府工建字第10837878100號函修正(函頒下達)
2	建築管理處	高雄市政府工務局實驗建築審議小組設置要點	108年10月份第442次市政會議審議通過
3	道路挖掘管理中心	高雄市道路挖掘管理基金收支保管及運用自治條例	108年6月10日高市府工道字第10802958400號令制定(公布)
4	道路挖掘管理中心	高雄市道路挖掘管理自治條例修正案	108年8月22日高市府工道字第10804172100號令修正(公布)
5	道路挖掘管理中心	高雄市政府工務局道路挖掘管理施工維護要點	108年8月26日高市工務道字第10837199200號函訂定(函頒下達)
6	道路挖掘管理中心	高雄市道路挖掘管理基金管理會設置要點	108年8月28日高市府人力字第10830769200號函訂定(函頒下達)
7	道路挖掘管理中心	高雄市道路挖掘許可費挖補費及修復費收費標準	108年9月份局務會議審議通過
8	養護工程處	高雄市公園管理自治條例修正案	108年6月20日高市府工養字第10873746000號令修正(公布)
9	違章建築處理大隊	高雄市政府工務局處理違章建築執行要點修正案	108年9月9日高市府工違字第10870520100號函修正(函頒下達)





## 5 ▶ 未來工作重點

---



- ◆ 配合橋頭科學園區發展計畫，建構完善便捷道路系統，提升道路服務水準，加速園區開發以利招商引資。
- ◆ 落實路平安全暢行，貫徹施工責任制，提供市民最佳行車環境。
- ◆ 智慧化管理管挖工程。
- ◆ 辦理鐵路地下化園道工程，平衡區域發展；代辦國防部軍備局第 205 廠遷建案，加速土地活化利用，帶動高雄經濟發展。
- ◆ 推動智慧路燈 Private Finance Initiative 「民間融資提案制度」。





# 榮耀分享

108年迄今獲獎獎項計有30項

- ◆ 金安獎 - 高雄市濱海聯外道路開闢(北段道路0K~2K+100)第1期工程
- ◆ 城市工程品質金質獎 - 無障礙之家北區分院新建工程等10案
- ◆ 國家卓越建設獎 - 鼓山國小校舍新建工程等7案
- ◆ 中華建築金石獎 - 高雄市政府警察局鳳山分局新建工程等3案
- ◆ 內政部「建造執照與雜項執照核發相關業務考核」 - 特優
- ◆ 內政部「都市公園綠地無障礙環境督導計畫考核」 - 優等
- ◆ 內政部「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評」 - 直轄市型優等3項
- ◆ 內政部「公共建築物無障礙生活環境業務督導考核」 - 特優
- ◆ 內政部「公共設施管線資料庫管理供應系統考評」 - 直轄市型優等
- ◆ 內政部「公寓大廈管理組織報備及相關業務考核」 - 特優等
- ◆ 內政部「營建工程剩餘土石方處理與規劃設置土資場及流向管制考核」 - 甲等



# 簡報結束 敬請指教

*Public Works Bureau of Kaohsiung City Government*

