

高雄市議會第 4 屆第 8 次定期大會

高雄市政府工務局 業務報告

報告人：局長楊欽富

115 年 7 月

目 錄

壹、 前言	1
貳、 業務概況	2
一、有效運用人力並善用社會資源推動各項重大建設	2
二、年度預算執行	3
三、施政計畫管制考核	3
四、受理人民陳情案	4
五、推動機關廉政作為	4
六、資訊管理	5
七、工程企劃	6
(一) 公共工程督導協調	6
(二) 濕地保育	7
(三) 工程材料試驗	7
(四) 加強民意溝通服務	7
八、道路挖掘管理	7
(一) 減少道路挖掘	8
(二) 確保施工品質	9
(三) 預防災害應變	9
九、建築管理	10
(一) 建築執照之核發與施工管理	10

(二) 土石方管理.....	11
(三) 推動高雄厝 4.0 計畫.....	11
(四) 加速推動都市危險及老舊建築重建.....	13
(五) 推動光電智慧建築計畫.....	13
(六) 建築物公共安全檢查申報.....	14
(七) 招牌廣告及樹立廣告物管理.....	14
(八) 公寓大廈管理.....	15
(九) 建築物公共安全精進作為.....	15
(十) 公共建築物無障礙生活環境推動工作.....	15
(十一) 建管資訊化.....	16
(十二) 違章建築處理.....	16
十、區域建設(道路及橋梁、建築及學校、公園綠地開闢及改造工程)..	17
(一) 忘憂山林東九區(桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區).....	17
(二) 濱海景觀區(茄萣區、湖內區、路竹區、阿蓮區、田寮區／永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區).....	19
(三) 高屏溪河岸遊憩區(大社區、仁武區、鳥松區、大樹區／鳳山區／大寮區、林園區).....	24
(四) 市中心港灣區(楠梓區、左營區／鼓山區、鹽埕區、旗津區／三	

民區／前金區、新興區、苓雅區／前鎮區、小港區).....	30
十一、景觀及路燈維護.....	41
(一) 景觀道路及公園綠地綠美化.....	41
(二) 路(園)燈維護管理.....	42
十二、道路養護.....	43
(一) 各區路面、人行道、橋梁等養護管理.....	43
(二) 道路路面、人行道及其附屬設施等經常養護及防汛整備.....	47
(三) 災害復建工程.....	49
參、 國土署「生活圈道路交通系統建設計畫」.....	50
肆、 前瞻基礎建設計畫.....	50
一、國土署「提升道路品質計畫」.....	50
二、國土署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」.....	51
三、水利署「全國水環境改善計畫」.....	51
伍、 永續提升人行安全計畫.....	52
一、國土署「永續提升人行安全計畫」(競爭型補助).....	52
二、公路局「永續提升人行安全計畫」(競爭型補助).....	54
陸、 公路局「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期 (113~116)」.....	54
柒、 環境部環境管理署「美質環境推動計畫」.....	55
一、公廁工程補助計畫.....	55

捌、 115 年 1 月迄今修正法規.....	55
玖、 榮耀分享.....	56
壹拾、 未來工作要項.....	56
壹拾壹、 結語.....	58

壹、前言

議長、副議長、各位議員女士、先生：

欣逢貴會第 4 屆第 8 次定期大會開議，欽富奉邀出席報告工務部門工務局暨所屬業務、備詢及親聆教益，至感榮幸，承蒙各位議員先進的大力支持與指導，本局各項建設始得順利推展，毋任感荷。

115 年 3 月本局正式發布《永續報告書》，不僅是全國各縣市政府工務體系首本永續報告書，更領先通過 AA1000 國際標準第三方查證，宣示高雄公共工程管理全面接軌國際 ESG 趨勢！

報告書依循 GRI、SASB 與 TCFD 等國際準則編制，並依據 GRI 與 AA1000 包容性原則，彙整利害關係人意見，歸納出八大重大議題，涵蓋環境面（溫室氣體排放、廢棄物與危害管理、能源管理、氣候風險）、社會面（健康與安全、工程品質管理、工程與便民服務）及治理面（機關合規），作為後續政策與工程管理的重要依據。

在工程品質面向，納入道路施工與平整、橋梁檢修維護、公園綠地管理、違章查處及道路挖管整合等重點項目，也將資源循環與低碳營建納入核心策略，推動再生瀝青應用、營建剩餘土石方交換與智慧管理，並導入 LED 路燈、太陽光電等節能措施，將減碳理念落實於工程規劃與執行流程，同時以「數位孿生 5D 智慧城市工務管理暨決策輔助平台」作為永續治理的重要工具。

另外，本局致力提升公園及兒童遊戲場建設水準，市長上任後共完成 66 座特色公園，目前規劃中 8 座、興建中 7 座；上任後已設置 14 處寵物活動區。

115 年 1 月迄今已完成的重要道路及橋梁開闢工程有仁武區仁心路道路拓寬工程(第 1 期)及梓官區梓官路 57 巷開闢工程等 11 件，總金額約 25 億 4,884 萬元；規劃設計或施工中的重要道路及橋梁工程有中油循環技術暨材料創新研發專區內計畫道路開闢工程(第一期) 和鳥松區澄清湖添綠共享計畫-人行天橋工程等共 42 件，總金額約 197 億 0,205 萬元。

115 年 1 月迄今已完成的建築及學校工程有國防部 205 廠遷建案及高雄市立旗津國民中學老舊校舍拆除新建工程等 5 件，總金額約 152 億 1,393 萬元；規劃設計或施工中的建築及學校工程有國家重點領域校際研教園區及永安濕地(其他分區)興建多功能活動中心新建工程等共 16 件，總金額約 274 億 4,176 萬元。

115 年 1 月迄今已完成的重要公園綠地改造工程有星光水岸公園戲水區改造工程等共 7 件，總金額約 8 億 3,730 萬元；規劃設計或施工中的重要公園綠地有三民區三民公園改善工程(第一期)等共 6 件，總金額約 2 億 6,633 萬元，均積極進行中，將提供市民優質的休憩空間。

謹就本局業務概況、重點施政成果及今後努力方向報告如后。

貳、業務概況

一、有效運用人力並善用社會資源推動各項重大建設

(一) 人力資源運用

1. 本局暨所屬機關現階段職員 532 人、約聘僱人員 73 人，合計 605 人，現有缺額部分，除辦理內陞外，均透過外補徵才及考試分發方式積極遴用，經列管考試分發任用計畫合計 50 人。
2. 本局暨所屬機關現職人員目前具博士學位者有 7 人，具碩士學歷者有 249 人，合計具博、碩士學位者為 256 人，約佔總人數 48.1%；職員中具建築工程、土木工程、大地工程、都市計畫、農藝、機械工程、電機工程、林業、園藝等技師及律師專業證照人員合計 61 人；又職員平均年齡為 41.5 歲，對市政建設展現專業衝勁與活力。
3. 依身心障礙者權益保障法規定，本局暨所屬機關依法應進用身心障礙人員 28 人，已進用身心障礙人員 41 人，達法定進用標準並超額進用 13 人。
4. 為保障本市原住民就業權益及落實「弱勢優先」政策，應進用原住民人員 4 人，已進用本市原住民職員工 8 人，達法定進用標準

並超額進用 5 人。

5. 為增進本局員工職務上之知能，選派人員參加國內各機關學校、訓練機構及本府公務人力發展中心訓練課程，並鼓勵員工線上或遠距研習，115 年 1~6 月參加學習訓練平均時數每員達 32.22 小時。

(二) 結合民間力量，善用志願服務人力

為協助本局權管本市各區道路、路燈、廣場、公園、愛河周邊及濕地等環境巡查、維護、導覽解說及智慧建築展場導覽等服務工作，115 年 1~6 月本局共轄有 3 個志願服務運用單位，志工總人數約 455 人，以協助推動工務建設服務，並紓解公部門人力之不足，為使志願服務人力常態化，編列志願服務相關經費約 80 萬餘元，運用於志工招募、表揚獎勵、意外事故保險及值勤誤餐補助等費用。

二、年度預算執行

- (一) 115 年度本局主管預算金額 102 億 144 萬元，其中經常支出 26 億 3,734 萬元，資本支出 75 億 6,410 萬元，經常支出截至 115 年 6 月 30 日止執行數 10 億 7,026 萬元，占預算數 40.58%，另資本支出截至 115 年 6 月 30 日止執行數 20 億 4,287 萬元，占預算數 27.01%，皆依計畫進度辦理中。
- (二) 116 年度預算編列，收入部分係綜合考量政策變動、景氣趨勢及其他相關情勢後，審慎核實估列；支出部分則依本局施政計畫為基礎，並兼顧市府整體財政狀況，按公共建設之重要性、輕重緩急及各項計畫之執行能力，秉持審慎原則予以妥為編列。

三、施政計畫管制考核

115 年度本局施政計畫列管案件至 7 月底共核列 47 案，自 2 月起每月至施政計畫管理系統填報執行情形及辦理審查作業，並將執行成果提報局務會議討論，執行落後案件另提本局工程管理動態會報，檢

討及追蹤府管工程標案等辦理進度共計 6 次；另配合市府公共工程督導暨協調會報會議前，辦理討論案件執行資料管考作業共計 2 次。

四、受理人民陳情案

依據行政院訂頒之「行政機關處理人民陳情案要點」及「高雄市政府及所屬各機關處理人民陳情案件要點」，訂定本局「處理人民陳情案件作業規定」及「高雄市政府工務局暨所屬機關處理首長電子信箱市民建言案件注意事項」予各單位遵行，並指派專人依據陳情案來源與性質分類建檔及列管稽催。115 年 1~6 月受理人民陳情案計 39,243 件，已辦結 39,183 件，辦理中 60 件，未結案件均持續列管積極處理。

五、推動機關廉政作為

以防貪為主、肅貪為輔之核心原則，宣導、預警、查處、再預防之循環方式，賡續推動機關廉政作為，落實廉政倫理規範與強化機關內控機制，115 年 1~6 月工作成果彙整如后：

(一) 宣導廉政法令規範，增進員工法紀觀念

1. 每月蒐集廉政相關法令及案例資料，或配合他機關宣導法令規範，編撰「工務園地」電子刊物，建置於機關網頁供同仁及一般民眾閱覽。
2. 持續宣導「高雄市政府員工廉政倫理規範」及「行政院及所屬機關機構請託關說登錄查察作業要點」，要求同仁落實請託關說、飲宴應酬及受贈財物案件報備登錄作業。
3. 鑒於公益揭弊者保護法自 114 年 7 月 22 日施行，為使社會各界均能充分瞭解立法目的、規範架構、揭弊程序及保障揭弊者相關權益，規劃辦理相關宣導作為，期落實揭弊友善文化並確保實務運作順暢。

(二) 落實陽光法案，推動行政透明

1. 依據「公職人員財產申報法」辦理本局公職人員財產申報作業，本期共受理就（到）職申報 2 案、卸（離）職申報 1 案，並辦理

114 年度公職人員財產申報資料實質審查及前後年度財產比對作業。

2. 依據「公職人員利益衝突迴避法」辦理本局利益衝突迴避作業，本期共受理本人自行迴避通知 2 案。

(三) 肅貪業務

為端正機關風紀，廣設廉政專線、檢舉信箱、電子信箱等檢舉管道，本期受理檢舉及上級交查案件共 58 件，皆按查證具體結果依法辦理，維護機關清廉風氣。

六、資訊管理

(一) 推動數位孿生城市輔助決策

1. 為進一步提升環境監測與公共安全管理效能，數位孿生平台於第二期擴大 3D 模型建模、建置智慧監測與安全通報系統（含行道樹傾倒、城市風場模擬分析、工地監控及建物結構安全），並購置硬體設備，以全面確保系統運作之穩定性與資訊安全。另外，平台的科技外交推動成果亦為豐碩，除獲得未來城市@天下、公共電視等專題報導外，並吸引菲律賓、越南等國際外賓參訪交流，提升本市智慧治理國際能見度。
2. 平台以「行道樹傾斜感測器」建立樹木傾倒預警機制，提供智慧化為民服務，並延伸應用至工程監測，展現跨域整合效益。該創新成果除代表本府角逐且入圍第 9 屆政府服務獎外，更參與「Gartner 政府服務創新獎」、「首爾智慧城市獎」及「巴塞隆納世界智慧城市獎」等國際競賽，充分展現本市智慧政府創新發展成果。

(二) 優化業務管理系統，提升行政效能

1. 持續維運新工處、道工處及公園處既有的工程資訊管理系統與養(維)護管理系統，並依據工程處的業務需求，擴充及強化系統功能、GIS 圖資維護與更新，提升工程與養護管理的便利性與智慧

化應用。

2. 透過工務整體資訊管理系統的使用推廣，鼓勵同仁運用 GIS 圖台、3D 圖台、工程管理、防救災戰情室及決策儀表板等功能，快速掌握工程資訊及業務動態，提升查詢、分析及協作效率；並蒐集使用者回饋，強化系統整體應用效益。

(三) 持續推動資通安全管理，提高網路環境安全

1. 賡續執行資通安全技術檢測與改善作業，包括資通安全弱點通報機制 (VANS)、弱點掃描、滲透測試、資安健診，及伺服器主機與個人電腦巡檢等，以強化本局資通系統與網路環境之安全性，並自行辦理社交工程演練，提升同仁資安警覺與防護意識，降低遭受攻擊風險。另接受市府資安實地專案／動態稽核，各項結果皆符合規定要求，並達合格標準。
2. 因應資通安全管理法及其子法修正，修訂本局暨所屬機關資通安全維護計畫，以確保其適切性與有效性。辦理資通安全教育訓練，強化內部人員資安實務、新知及法遵應辦事項等知能素養，俾利推動機關年度資安重點工作。

七、工程企劃

(一) 公共工程督導協調

1. 為稽核監督及導正本府各機關學校辦理採購行為，本府採購稽核小組縣市合併後，於 100 年 6 月 1 日成立，115 年 1~6 月計執行稽核監督業務案件為 186 件。期透過事前防範及事後稽核之雙重機制，建立本府各機關學校公平、公開辦理採購業務並提升採購效率，減少弊端發生。
2. 本府於 93 年成立採購申訴審議委員會，115 年 1~6 月計接獲廠商申請申訴案件 5 件，調解案件 16 件，合計 21 件(截至目前已辦結 2 件、審理中 19 件)，為廠商提供便捷有效之解決爭議管道。
3. 實施工程督導及查核制度，以提升工程品質，115 年 1~6 月工程

督導 17 件、代辦查核 8 件，共抽查 25 件工程，並依工程督導及查核結果，建立工程缺失意見，提供本局所屬工程處改善，以落實工程三級品管制度，提升勞工安全意識，加強工地環保衛生觀念。

(二) 濕地保育

115 年度內政部濕地保育補助，本府共提報 8 案，分別是「永安濕地」、「鳥松濕地」、「援中港濕地」、「茄萣濕地」、「大樹人工溼地」、「林園海洋濕地公園」、「半屏湖濕地」、「林園人工濕地」，經核定補助經費計 480.9 萬元(中央補助 77%，地方配合款 23%)，利於濕地保育行動計劃之持續推動。

(三) 工程材料試驗

1. 115 年 1~6 月辦理 4 大類工程材料試驗 8,167 件，執行試驗樣品數 2 萬 3,650 個，規費收取約 4,290 萬元，應給付廠商約 2,840 萬元。
2. 115 年委託 TAF 認證合格實驗室為 7 家，115 年 1~6 月已辦理 4 場稽核相關會議，督導實驗室發揮精確及專業服務水準。

(四) 加強民意溝通服務

1. 前次大會諸位議員於市長施政報告中質詢 6 案、市政總質詢 27 案，均積極處理並函覆辦理情形。同時彙整各級民代建議案，綜合檢討分析以為施政參考。
2. 重視各區里長業務會報、里民大會等建議案，會期中均指派熟稔業務之主管或正副首長參加，俾立即處理解決各項問題，紀錄同時送交有關單位辦理及追蹤。115 年 1~6 月本市里業務會報暨里幹事民意反映案件計 446 件，均列管追蹤積極辦理，並如期答覆及鍵入民意資訊系統。

八、道路挖掘管理

本市轄區管線種類眾多，為利整合管理，於 106 年 3 月成立高雄市

道路挖掘管理中心，致力推動道路平整，讓市民朋友享有舒適且安全之用路環境，採單一窗口、合署辦公，協調整合道路挖掘案件，減少道路重複開挖及縮短施工期程，整合建築案件、計畫型案件及零星道路挖掘施工，強化控管施工品質，結合智慧城市理念，以達到「減少道路挖掘」、「確保施工品質」、「預防災害應變」的目標。

(一) 減少道路挖掘

本市道路挖掘案件年約 12,000 件，自 110 年開始每年以減少道路挖掘數 5% 為目標，並且精進建案聯挖整合。

1. 為減少道路挖掘，落實道路挖掘案件審核機制，嚴格控管挖掘案件申請，115 年 1~6 月挖掘申請案共計 5,209 件，路證核發數 3,717 件，違反道路挖掘規定件數 27 件，裁罰金額共計 79 萬元。
2. 定期召開聯合挖掘會議，115 年 1~6 月協調 751 件建照聯合挖掘，減少重複刨鋪面積約 6 萬 2,976 平方公尺，並轉為挖掘管理基金收入 27,577,140 元，運用於挖掘管理資訊系統軟硬體維護、竣工品質及管線竣工圖資查測。
3. 定期召開管線協調及刨鋪路面整合會報，跨機關整合工程施工及牴觸管線遷改協調事宜；115 年 1~6 月召開 3 次定期性「計畫性刨鋪道路挖掘整合會議」，協調本局道工處、建管處、建商及管線單位針對道路刨鋪及孔蓋下地進行整合，並已協調 231 條道路刨鋪挖掘，另不定期性配合本府道路刨鋪召開臨時會議。
4. 高雄市道路挖掘管理自治條例已完成修法，對制度面、管理面均新訂罰則，延長禁挖管制年限為 1 年，提升道路品質並減少重複挖掘案件。管制期間申請開挖，將邀集管線單位提出替代方案，若無替代方案，確有開挖之必要，如新建建築物五大管線，將要求加大刨鋪復舊範圍，並列入指定抽驗案件。
5. 已建置寬頻管道路段，禁止纜線業者附掛於排水溝。本市寬頻管道建置長度約達 900 公里，截至 115 年 6 月底已進駐纜線 4,130

公里，每年可收入租金為 7,000 萬元。後續將著重管道設施之維護及已完成管道建置路段之雨水下水道暫掛纜線巡檢、排除，持續督促業者進駐納管，以提升管道使用率。

(二) 確保施工品質

1. 成立「施工中及竣工巡查小組」，115 年 1~6 月巡查施工中挖掘案 3,478 件及巡查竣工申挖 4,118 件，並針對挖掘位置、標線復原、道路刨鋪孔蓋平整度等進行抽查，有效提升道路工程品質。
2. 建置道路挖掘管理系統，整合管線圖資及道路挖掘平台，首頁提供民眾、管線機構瞭解道路施工訊息及民生管線分布查詢，並配合道路施工全程攝影、APP 通報，即時處理追蹤。
3. 依據「高雄市政府工務局路面回填品質抽查檢驗作業要點」規定，每月列入指定抽驗案件總計約 40 件，由本府工務局挖管中心及 TAF 實驗室會同至現場抽驗路面厚度、孔蓋下地深度、壓實度及平整度，以確保路面品質，115 年 1~6 月抽驗 302 件，不合格 7 件，均依規定要求現場改善並予裁罰。
4. 辦理鋪面改善工程時，併予檢討工區範圍內人手孔蓋數量，要求孔蓋齊平或下地減量，以提升路面平坦度。115 年 1~6 月已完成孔蓋下地 1,068 座、孔蓋齊平 2,374 座。
5. AC 臨鋪後在該臨鋪路面範圍內噴漆告示完永鋪期程，嚴格要求各管線單位於挖掘案件回填管溝時採用控制性低強度材料 (CLSM) 填充，以防止管溝下陷。
6. 本府重大公共工程施工路段尚於道路管制期間者，經協調無法調整工程期程，由工程主辦機關專簽市府同意後，方核准道路挖掘。

(三) 預防災害應變

1. 建置高雄市公共設施管線圖資資料庫約 256 萬筆圖元數，並依據高雄市政府加強各園區公共安全實施方案指示，彙整本市轄內各園區管線圖資，平時提供本市道路施工時參考，遇有災害緊急搶

救時，更可做為現場救災應變決策輔助參考。

2. 另為積極建置 3D 公共管線圖資系統與運用現代科技提升圖資品質，進一步利用攝影測量技術直接建置 3D 管線圖資，並保存真實管線埋設樣貌，還有利用陣列式透地雷達探測土層技術探測既有地下管線位置，補正管線圖資。
3. 透過挖管雷達-即時挖掘資訊，落實全民督工，一般民眾均可查詢即時之施工位置、施工單位、施工廠商等，並可連接即時施工影像，隨時掌握最新訊息。

九、建築管理

(一) 建築執照之核發與施工管理

1. 115 年 1~6 月共核發建造執照 536 件 12,295 戶、拆除執照 192 件，使用執照核發 699 件 13,665 戶、變更使用執照 199 件，核發建築物室內裝修合格證 176 件、建築線指示 694 件。
2. 115 年 1~6 月建築工地巡查 476 件，建築工程施工計畫書諮詢 48 件，受理施工中勘驗報備 2,196 件。
3. 為打造高雄市友善建築開發環境，加速建築管理行政效率，針對預審、都市設計審議及開發產業園區景觀預審案件，已完成簡化建照預審流程及修正初審制度，由原平均 3 個月送審時間，修正後將減少為 1 個月，審查通過後 5 天內就可發照，並已完成五大管線審查及開工申報簡化程序，可讓業者提早 1 個月開工，整體建照審查及開工時間可縮短 3.5 個月，效率大幅提升。
4. 為加強高雄市建築工地施工安全，加速建築管理行政效率，結合專業技師公會及建築師公會委託執行，針對施工中建築工地進行指定樓層勘驗、深開挖巡檢、1999 陳情會勘、登革熱巡查、施工損鄰現勘等作業，執行效率大幅提升並減輕人力不足之窘境。
5. 由本局建管處與勞工局勞動檢查處，聯合邀集社團法人高雄市建築師公會、高雄市土木技師公會、高雄市大高雄不動產開發商業

同業公會、高雄市不動產開發商業同業公會、高雄市結構工程工業技師公會、台灣區綜合營造業同業公會、高雄市室內設計裝修商業同業公會、高雄市新室內設計裝修商業同業公會共同於 115 年 4 月 14 日辦理建築工地勞工安全衛生講習。

(二) 土石方管理

1. 依據高雄市營建剩餘土石方管理自治條例，114 年 10 月~115 年 6 月，稽查土資場 48 件、土方違規裁罰件數 3 件，累計裁罰 15 萬元。
2. 114 年 10 月 1 日起啟動專案稽查，共計裁罰三案，其中兩案未依核准計畫書，超過堆置高度，一案場內暫屯數量逾核准暫屯數量。

(三) 推動高雄厝 4.0 計畫

1. 持續進行高雄厝修法，積極營造綠建築環境，推動發展淨零城市，以提升都市綠化並減碳減災，達成 2050 城市淨零轉型目標。配合「2050 淨零排放政策路徑藍圖」，訂定建築部門在 2050 年 100% 新建建築和 85% 既有建築為近零碳建築的目標。另依內政部「淨零建築路徑藍圖」，先建築節能 50%，其餘用電再以再生能源碳中和至零碳排，推動四大主軸，包括提高新建建築物能源效率、改善既有建築物能源效率、提升家電、設備能源效率及建築節能減碳新技術及工法研發與推廣應用，期透過跨領域整合再生能源、建築能效和家電能效，達到淨零建築。修法方向將結合淨零城市議題包含：健康 IAQ-自然通風及防疫及節能、加強建築物立體綠化、導入低碳建築、建築能效評估及標示制度與加強通用化設計等面向。
2. 高雄淨零厝相關專案
 - (1) 高雄厝推動綠建築競賽計畫：舉辦高雄厝綠建築大獎以推廣高雄厝新建築與綠建築，廣邀高雄綠建築建案報名競賽，藉由優良建築作品甄選活動，表揚優良高雄厝綠建築設計作品，並

喚起民眾關注生活環境品質的意識。115 年 7 月徵稿，預計於 115 年 8 月辦理「2026 高雄厝論壇暨第 15 屆高雄厝綠建築大獎頒獎典禮」。

(2) 高雄厝行銷宣導計畫：配合第三屆「高齡健康產業博覽會—高雄館建置」於 115 年 8 月 7~9 日台北世貿展覽館一館展出專案年度成果。

3. 本市高雄厝設計及鼓勵回饋辦法自 103 年 9 月 4 日公布實施，實施成果截至 115 年 6 月統計數量如下：

(1) 申請案量：以高雄厝設計並領得建造執照件數已達 4,779 件，共 147,468 戶，其中 3,454 件已領得使用執照。

(2) 景觀陽台：面積達 759,576 平方公尺。

(3) 通用化設計浴廁：面積達 141,987 平方公尺。

(4) 通用化交誼室：面積達 9,523 平方公尺。

(5) 綠能設施：屋前綠能設施 88,046 平方公尺，屋後綠能設施 6,317 平方公尺。

(6) 高雄厝申請案綠化面積：853,939 平方公尺(景觀陽台+屋前綠能設施+屋後綠能設施)。

4. 綠建築綠化成果

(1) 推動建築物綠屋頂補助計畫，提供新設綠屋頂補助及管理維護、修繕費等補助項目，自 105 年~114 年共補助 114 案，累計綠化面積達 4,844 平方公尺。115 年度截至 6 月底已核定補助 9 案，皆尚在施工中。

(2) 推動建築物立體綠化及綠屋頂計畫示範工程，自 100~114 年總計改善 23 案，共 14,436 平方公尺，包含苓洲國小、苓雅區四維國小、美濃區南隆國中及高雄市立圖書館總館等；115 年施作高雄市政府社會局無障礙之家及高雄市楠梓區油廠國民小學等 2 案，目前施工中。

(四) 加速推動都市危險及老舊建築重建

1. 本局自 110 年成立 4 處危老重建服務站，111 年成立 5 處危老重建服務站，112 年成立全市 31 處危老重建服務站(含 1 處美麗島站都更危老聯合服務站)，配合 60 場危老重建說明會，深入社區採主動式服務進行宣導及輔導。113 年及 114 年設置全市 50 處危老重建服務站，持續配合舉辦每年 60 場危老重建說明會，深入社區採主動式服務宣導及輔導，填補都更遺珠地區。
2. 114 年 4 月 17 日公告由市府加碼補貼危老重建計畫每案最高 6 萬元，與中央補助每案 5.5 萬，合計每案最高可補助 11.5 萬元(受理期間至 114 年 12 月 12 日止)，113 年市府加碼補貼總計核撥 34 案、中央補助總計核撥 30 案；114 年市府加碼補貼及中央補助核撥 49 案。
3. 推動成果統計數量如下：
 - (1) 110~114 年輔導申請危老重建計畫案件數共計 660 件，核准件數為 454 件，已核發建照 340 件(24,795 戶)，核發使用執照計 97 件(2,893 戶)。
 - (2) 114 年度輔導申請危老重建計畫案件數共計 154 件，核准件數為 119 件，核發建照 92 件(4,506 戶)，核發使用執照計 40 件(1,647 戶)。
 - (3) 115 年 1 月 1 日~115 年 6 月 28 日止輔導申請危老重建計畫案件數共計 51 件，核准件數為 32 件，核發建照 23 件(2,312 戶)，核發使用執照計 19 件(1,517 戶)。

(五) 推動光電智慧建築計畫

1. 實際執行方案

115 年度補助建築物設置太陽光電發電系統實施計畫，編列 1,000 萬經費提供設置太陽光電補助，申請 84 件，申請補助金額 648 萬 1,240 元，相當於 1,008.27KWp (峰瓩)。

2. 推廣活動

115 年度舉辦推動太陽光電設施說明會或記者會或宣導會 2 場、社區型講座 12 場及推動太陽光電設施年度成果活動 1 場。

3. 設置績效

依據經濟部再生能源發電設備認定及查核管理系統網站資料，本市 115 年 5 月 31 日止太陽光電同意備案核准案件總裝置容量為 110.39 百萬瓦，年發電度數為 141,023,225 度，約可供 38,785 戶一般家庭 1 年用電量，並達到 266,585 減碳量(噸)。

(六) 建築物公共安全檢查申報

1. 建築物公共安全檢查申報率

項目 年度	A 類	B 類	C 類	D 類	E 類	F 類	G 類	H 類		全年統計
	公共集會類	商業類	工業、倉儲類	休閒文教類	宗教類	衛生福利更生類	辦公服務類	住宿類		
	申報期限	每年第一季	每年第二季	每年第三季	每年第三、四季	每2年第三季	每年第四季	每2年第四季	H1 類 H2 類 每2年第一季	
113 年	100% 105/105	93.13% 1533/1646	99.28% 552/556	93.94% 2419/2575	免申報	94.33% 566/600	免申報	免申報	免申報	94.4% 5175/5482
114 年	100% 120/120	92.49% 1601/1731	85.76% 2667/3110	87.55% 2848/3253	95.97% 119/124	93.25% 898/963	89.29% 817/915	91.33% 337/369	92.97% 3872/4165	90.03% 13279/14750
115 年	99.07% 106/107	45.99% 798/1735	應申報 714	應申報 2644	免申報	應申報 612	免申報	免申報	免申報	15.55% 922/5812

2. 115 年 1 月 6 日~115 年 2 月 10 日止已辦理 115 年度「加強大型百貨公司、商場、量販店及視聽歌唱等場所公共安全查核」，共計 60 家場所。

3. 辦理 115 年度建築物公共安全檢查及簽證申報場所之抽複查工作，預定執行 1,200 家。

4. 辦理 115 年度停歇業場所公安巡查案件，預計執行 3,000 件。

(七) 招牌廣告及樹立廣告物管理

公告「高雄市政府工務局違規招牌廣告及樹立廣告執行計畫」，針對有危害公共安全、妨礙交通安全之區域循序漸進整頓美化本市市容觀瞻。

(八) 公寓大廈管理

1. 公寓大廈認證標章申請案，115 年 1~6 月共召開 1 次審查會議，認證通過大樓共計 32 棟。
2. 輔導公寓大廈成立管理委員會，截至 115 年 6 月本市 6 樓以上成立管理委員會依法報備家數計 4,940 家，報備率達 86.9%。
3. 本市於 101 年 4 月 3 日成立公寓大廈爭議事件調處委員會，115 年 1~6 月共召開 3 次調處會議，共調處 14 件。

(九) 建築物公共安全精進作為

1. 公寓大廈外牆飾材修繕補助
補助計畫經 113 年 4 月 9 日公告後至 115 年 6 月，共有 159 件大樓核准，共補助 16,162,076 元，今年度仍持續補助。
2. 輔導未成立管理組織之公寓大廈
高雄市公寓大廈輔導團於 113 年至 114 年已協助成立管理組織並完成報備 288 件，今年度仍將請輔導團持續輔導。

(十) 公共建築物無障礙生活環境推動工作

1. 新建公共建築物於申請使用執照前，辦理行動不便設施會勘，以確保該設施符合需求，115 年 1~6 月共辦理 89 場新建公共建築物行動不便設施勘檢。
2. 既有建築物依照本局 108 年 10 月 18 日高市工務建字第 10838848401 號函修正本市公共建築物無障礙設施分類分期分區執行計畫，針對公共建築物(含銀行、50 間以下客房旅館、加油站) 等實施清查，共列管 1,989 處，目前已改善完成 1,381 處。
3. 替代方案提請「高雄市政府公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢審查小組」審議，115 年 1~6 月共辦理 6 次，共審查 54 件(含報告案)。
4. 依據本局公告施行「高雄市建築物設置無障礙設施設備勘檢及改善審查收費標準」，115 年 1~6 月共計收入勘檢費 309 萬 8,000 元

(含新建公共建築物勘檢及既有公共建築物替代審查)。

5. 推動高雄市友善環境改造計畫

中央無障礙生活環境業務督導成績自 101~114 年連續獲得內政部國土管理署評為特優級。

(十一) 建管資訊化

賡續加強建築管理回溯檔案建置，將檔案室紙質之歷史案件，累計有 226,514 份建築執照圖進行數化轉檔，以方便查詢及調閱。

(十二) 違章建築處理

1. 違建處理情形

115 年 1~6 月查報違章建築及廢置廣告物共 1,817 件，拆除計 1,402 件。

2. 各項專案拆除情形

- (1) 拆除影響市容觀瞻違規竹鷹架廣告、廢置廣告空(框)架及破損廣告招牌共計執行拆除 93 件。
- (2) 拆除前鎮區瑞隆路 378 號等騎樓違建，共計 38 件。
- (3) 拆除烏松區大義街 34 巷 4 號等 2 處鴿舍違建。
- (4) 拆除岡山區大仁路 93 號等 3 處升降梯違建。
- (5) 大澄清湖環境改善工程計畫—拆除烏松區育才段 76 地號等 32 處。
- (6) 協助財政局仁武區澄清巷 30 號等違建拆除工程，共計 13 處。
- (7) 配合水利局雙湖公園滯洪池周邊違建拆除工程(三民區鼎金段 89 地號)，共計 7 處。
- (8) 配合新工處拆除烏松區夢裡西巷 151 之 3 號鐵皮屋佔用違建。
- (9) 協助財政局拆除烏松區育才段 67、67-2、67-3 地號，市有土地被佔用違建。
- (10) 配合警察局三民第二分局拆除三民區大昌二路 121 之 4 號、建工路 379、381 號、大豐二路 202 號、正忠路 136 及 144 號、

正興路 58 號、慶雲街 12 號前，共計 8 處占用騎樓設置檔板及固定式木板等障礙物。

(11) 配合三民第一分局拆除三民區中庸街 141 巷 15 號前影響通行固定式障礙物。

(12) 配合警察局新興分局拆除新興區六合一路 100-1 號設置固定式障礙物。

(13) 配合經發局拆除新興區尚文街 29 號（民安市場）遮雨棚。

(14) 配合環保局拆除鳳山區五福二路 46 巷 5 號對面，廢置鐵櫃影響通行。

(15) 6 月 25 日豪大雨二級開設通報案件，共計 3 件。

十、區域建設(道路及橋梁、建築及學校、公園綠地開闢及改造工程)

茲將 115 年 1 月迄今的辦理情形，分區域擇要報告如後。

(一) 忘憂山林東九區(桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區)

1. 道路及橋梁工程

項次	工程名稱	總經費 (萬元)	預計完成年月 (辦理情形)
1	六龜區高 133 線道路重建工程	120,596	116.06
2	美濃區環湖路拓寬工程	6,838	第一標 115.08 第二標已設計完成
3	旗山區高 117 線末端富興路拓寬工程	7,850	規劃設計
4	拉芙蘭里梅蘭二號吊橋災後復建工程	7,011	規劃設計
5	那瑪夏區瑪雅往達卡努瓦環鄉聯絡道 災後復建工程	9,863	規劃設計
總金額		15 億 2,158 萬元	

(1) 六龜區高 133 線道路重建工程

本工程(中長期計畫)長約 317 公尺，橋寬約 8.5 公尺，總經費約 12 億 596 萬元(內政部國土署補助 5 億 7,820.1 萬元，本府自籌 6 億 2,775.9 萬元)，112 年 12 月 29 日開工，預計 116 年

6 月通車。

(2) 美濃區環湖路拓寬工程

本工程屬美濃區都市計畫區，現況寬度為 4.6 公尺，因民權路往東約 513 公尺部分尚未全寬開闢，造成路段瓶頸，拓寬後可改善用路安全性及健全當地交通網路。總經費約 6,838 萬元，第一標 114 年 12 月 1 日開工，預計 115 年 8 月完工；第二標已設計完成，預計 115 年 10 月提送生活圈爭取經費。

(3) 旗山區高 117 線末端富興路拓寬工程

本案拓寬範圍位於本市旗山區圓富里，高 117 線末端(富興路)，長約 480 公尺，規劃道路寬度為 12 公尺。總經費約 7,850 萬元，目前規劃設計中。

(4) 拉芙蘭里梅蘭二號吊橋災後復建工程

梅蘭二號吊橋位於桃源區復興里與拉芙蘭里交界處，跨越荖濃溪，重建梅蘭二號鋼索吊橋長約 127 公尺、寬 2.4 公尺、前引道約 60 公尺，供車輛及行人通行。目前木構造吊橋長約 123 公尺、寬 1.6 公尺僅可供人員與機車通行，無法供汽貨車通行。總經費約 7,011 萬元，由本府原住民事務委員會委託本局新工處代辦，刻正辦理設計作業。

(5) 那瑪夏區瑪雅往達卡努瓦環鄉聯絡道災後復建工程

由那瑪夏區公所委託本局新工處代辦，橋梁長 100 公尺(含 70 公尺鋼箱橋)，淨寬 6 公尺，總經費初估 9,863 萬元，刻正辦理設計作業。

2. 建築工程

項次	工程名稱	總經費 (萬元)	預計完工年月
1	六龜區綜合行政中心新建工程	37,000	115.04 完工
總金額		3 億 7,000 萬元	

(1) 六龜區綜合行政中心新建工程

興建地上 4 層聯合行政中心，總樓板面積約 4,952 m²，總工程費約 3 億 7,000 萬元，已於 115 年 4 月完工。

(二) 濱海景觀區(茄萣區、湖內區、路竹區、阿蓮區、田寮區／永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區)

1. 道路及橋梁工程

項次	工程名稱	總經費 (萬元)	預計完成年月 (辦理情形)
1	橋科高速公路匝道聯絡道用地取得	140,900	115.01 點交 高公局施工
2	茄萣區和平路三段計畫道路開闢工程	3,180	115.03 完工
3	燕巢區新厝巷 28 弄開闢工程	2,883	115.05 完工
4	梓官區梓官路 57 巷開闢工程	8,563	115.06 完工
5	路竹區建國路 196 巷 10 弄瓶頸打通工程	522	115.07 完工
6	路竹區建國路 196 巷 23 弄打通工程	948	115.07 完工
7	阿蓮區中路橋減墩工程	6,479	115.11
8	台 39 線延伸優先路段(市道 186 線至 1-2 號道路)	306,100	116.06
9	湖內區正義路 216 巷跨越大湖埤排水連通東方路 365 巷開闢工程	4,472	工程招標
10	茄萣區茄萣國小南側 8 米道路開闢工程	5,113	規劃設計
11	茄萣區砂崙國小南側 8 米道路開闢工程	3,287	規劃設計
12	路竹區民族路鐵路平交道改善工程	2,335	已完成設計及 用地取得
13	路竹區天祐路拓寬開闢工程	3,156	規劃設計
14	路竹區中山路 1037 巷打通開闢工程	3,265	規劃設計
15	永安區興龍橋改建工程	10,374	規劃設計
16	梓官區民權街 146 巷旁南側道路打通工程	2,225	規劃設計
總金額		50 億 3,802 萬元	

(1) 橋科高速公路匝道聯絡道用地取得

本案用地費約 14.09 億元，其中新市鎮二期範圍內 8.25 億元，函請行政院由內政部國土署新市鎮開發基金支應，至於新市鎮二期範圍外 5.84 億元，則由本府循預算程序編列相關費用。用地已完成取得，115 年 1 月 2 日點交高公局施工。

(2) 茄荳區和平路三段計畫道路開闢工程

本案自進學路與和平路三段交叉口往南，屬寬 15 公尺都市計畫道路，長度約 52 公尺。總經費約 3,180 萬元，已於 115 年 3 月完工。

(3) 燕巢區新厝巷 28 弄開闢工程

本案為新興工程，自新厝巷 28 弄以東打通至新厝巷，屬都市計畫 8 公尺道路用地，長約 80 公尺，現況無道路可通行。總經費約 2,883 萬元，已於 115 年 5 月完工。

(4) 梓官區梓官路 57 巷開闢工程

自梓官路與梓官路 57 巷交叉口往西至平安街 39 巷，屬寬 8 公尺都市計畫道路，長約 135 公尺，總經費約 8,563 萬元，已於 115 年 6 月完工。

(5) 路竹區建國路 196 巷 10 弄瓶頸打通工程

本案為新興工程，位於 196 巷與蔡文國小間，為 4 公尺寬都市計畫道路，總經費約 522 萬元，已於 115 年 7 月完工。

(6) 路竹區建國路 196 巷 23 弄打通工程

本案為新興工程，連接 196 巷與國昌路，為 4 公尺寬都市計畫道路，總經費約 948 萬元，已於 115 年 7 月完工。

(7) 阿蓮區中路橋減墩工程

中路橋位於本市與台南市歸仁區交界，橋梁約 4.6 公尺，長約 156 公尺，跨越二仁溪，現況易因豪雨而通洪斷面不足導致封橋，所需工程費 6,479 萬元，114 年 12 月 23 日開工，預計 115

年 11 月完工。

(8) 台 39 線延伸優先路段(市道 186 線至 1-2 號道路)

由交通部公路局委託本府工務局代辦都市計畫變更、用地取得、設計施工及管養，經費約 30 億 6,100 萬元，114 年 3 月 3 日開工，預計 116 年 6 月通車。

(9) 湖內區正義路 216 巷跨越大湖埤排水連通東方路 365 巷開闢工程

正義路 216 巷延伸至湖內(大湖地區)都市計畫區為 9 公尺寬計畫道路，連接至東方路 365 巷，長約 85 公尺，現況無法通行，規劃跨越大湖埤排水橋梁並向西延伸引道約 40 公尺，總經費 4,472 萬元，目前辦理工程招標中。

(10) 茄荳區茄荳國小南側 8 米道路開闢工程

茄荳國小南側 8 米道路開闢工程屬都市計畫道路，自茄荳路二段往西至台 17 線濱海路三段止，長約 380 公尺、寬 8 公尺，總經費 5,113 萬元，目前規劃設計中。

(11) 茄荳區砂崙國小南側 8 米道路開闢工程

自福德路往東至文化路 79 巷止，長約 235 公尺、都市計畫寬 8 公尺，現況道路未開闢，總經費 3,287 萬元，刻正辦理設計作業。

(12) 路竹區民族路鐵路平交道改善工程

本案平交道位於非都市計畫區，現況寬度僅約 5 公尺，且為正交鐵路，兩邊道路轉彎半徑偏小，線形不佳，視野受限，地方反映影響行車安全，建議拓寬至 10 公尺並改善線型提升通視。總經費約 2,335 萬元(其中 1,607 萬元為台鐵設施遷改費)，平交道拓寬委託台鐵代辦，目前已完成設計及用地取得，預計 115 年 8 月發包。

(13) 路竹區天祐路拓寬開闢工程

本案位於都市計畫區外，路竹區與湖內區交界，自中山路一段(台 1)至大湖火車站總長約 170 公尺，其中湖內(大湖)都市計畫區計畫道路寬 15 公尺，長約 60 公尺，已近全寬供通行；剩餘約 110 公尺長位於路竹非都市計畫區交通用地，現況約 8.7 公尺寬供通行，總經費 3,156 萬元，目前規劃設計中。

(14) 路竹區中山路 1037 巷打通開闢工程

路竹區中山路 1037 巷 41 號至中興路長約 25 公尺為 8 公尺寬計畫道路，現況無法通行，總經費 3,265 萬元，目前規劃設計中。

(15) 永安區興龍橋改建工程

本案位於竹仔港排水北側，屬非都市計畫區，長約 46 公尺，現況約 4 公尺，評估拓寬至 6 公尺，兩側引道改善各約 140 公尺長，總經費 1 億 374 萬元，目前規劃設計中。

(16) 梓官區民權街 146 巷旁南側道路打通工程

本案(梓信段 446 及 447 地號) 屬 8 公尺寬都市計畫道路，長約 46 公尺，現況未開闢，總經費 2,225 萬元，目前規劃設計中。

2. 建築工程

項次	工程名稱	總經費 (萬元)	預計完成年月
1	岡山區大鵬九村社會住宅新建統包工程	330,721	115.11
2	國立高科實驗高級中等學校校舍新建工程	271,190	117.04
3	永安濕地(其他分區)興建多功能活動中心新建工程	54,419	117.11
4	高雄市立路竹高級中學校舍拆除及新建工程	29,734	工程招標
總金額		68 億 6,064 萬元	

(1) 岡山區大鵬九村社會住宅新建統包工程

預計新建 625 戶岡山區大鵬九村社會住宅新建統包工程，樓

層為南、北基地各為地下 2 層地上 12 層之鋼筋混凝土構造，基地總樓地板面積約 63,920 平方公尺，本案設置汽車停車位 327 輛、機車停車位 965 輛，統包工程經費 33 億 721 萬元，已於 112 年 4 月 28 日開工，預計 115 年 11 月完工。

(2) 國立高科實驗高級中等學校校舍新建工程

國立高科實驗高級中等學校新建校舍工程校地位於橋頭區橋新六路、新南一街、新南二街及經武路之間，面積約 6.55 公頃，為幼兒園至高中之多階段綜合型學校，配合高雄科學園區發展，打造完整連貫國中小至高中實驗教育體系，培育科技與產業所需人才，打造一所兼具智慧、雙語與永續理念的實驗中學，總經費 27 億 1,190 萬元(含統包工程費 23 億 8,000 萬元)，114 年 12 月 17 日開工，預計 117 年 4 月完工。

(3) 永安濕地(其他分區)興建多功能活動中心新建工程

新建地上二層鋼骨構造多功能活動中心，總樓地板面積 4,720.67 平方公尺，總經費約 5 億 4,419 萬元，預計 115 年 9 月開工，117 年 11 月完工。

(4) 高雄市立路竹高級中學校舍拆除及新建工程

拆除舊有校舍並新建一棟四樓校舍，總經費 2 億 9,734 萬元，目前辦理拆除工程招標作業中。

3. 公園綠地開闢及改造工程

項次	工程名稱	總經費 (萬元)	預計完成年月
1	岡山區岡山公園旗艦型特色遊戲場統包工程	6,000	115.07 完工
總金額		6,000 萬元	

(1) 岡山區岡山公園旗艦型特色遊戲場統包工程

岡山公園位於岡山區壽天路與公園路，面積 5.25 公頃，編列 6,000 萬元建置旗艦型特色遊戲場，結合岡山文化、產業等元素，打造一全齡共融的旗艦型特色遊戲場，已於 115 年 7 月

完工。

(三) 高屏溪河岸遊憩區(大社區、仁武區、鳥松區、大樹區／鳳山區／大寮區、林園區)

1. 道路及橋梁工程

項次	工程名稱	總經費 (萬元)	預計完成年月 (辦理情形)
1	鳥松區覆鼎金(雙湖公園)園區通路工程	9,100	115.01 完工
2	仁武區仁心路道路拓寬工程(第 1 期)	25,186	115.05 完工
3	大寮區新強街開闢工程	10,917	115.08
4	鳥松區澄清湖添綠共享計畫-人行天橋工程	8,880	115.10
5	大樹區久堂路道路拓寬工程	6,203	115.10
6	大樹區小坪路、井腳路口改善工程	909	115.11
7	大林蒲遷村安置地增設道路工程-經濟部委辦	36,000	116.06
8	鳥松區長春路開闢工程(第二期)	6,394	工程招標
9	大寮區內坑路 109 之 56 號前版橋拓寬	1,672	工程招標
10	鳳山區黃埔新村西五巷延伸 (王生明路 41 巷)道路開闢工程	2,329	規劃設計
11	鳳松安居社宅周邊計畫道路開闢工程	5,403	規劃設計
12	鳳山區五常街拓寬工程	4,938	規劃設計
13	鳳山區鎮東街銜接三民路 44 巷橋梁開闢工程	16,071	規劃設計
14	大寮區民昌街道路開闢工程(民昌街 100 號至濱南街)	16,875	規劃設計
15	大寮區義和里義和路 160 號前道路拓寬工程	3,920	規劃設計
16	大寮區鳳林一路 184 巷拓寬工程	7,430	規劃設計
17	林園區溪州三路 373 巷 51 弄開闢工程	4,225	規劃設計
18	林園區東林西路 364 巷拓寬工程(優先段)	8,067	規劃設計
總金額		17 億 4,519 萬元	

(1) 烏松區覆鼎金(雙湖公園)園區通路工程

本案屬雙湖公園園區道路，自大豐街與大正路路口往南延伸，沿著鼎金一巷，長約 1,170 公尺，拓寬為 12 公尺道路及新闢三處停車場，總經費 9,100 萬元，已於 115 年 1 月完成。

(2) 仁武區仁心路道路拓寬工程(第 1 期)

由鳳仁路起至成功路(7-11)止，現寬約 6~13 公尺，長約 973 公尺，都內部分約 933 公尺為 15 公尺寬計畫道路，都外部分約 40 公尺，總經費 2 億 5,186 萬元，已於 115 年 5 月完工。

(3) 大寮區新強街開闢工程

新富街、新強街口往西至新中街，開闢長約 265 公尺、寬 8 公尺計畫道路，總經費 1 億 917 萬元，114 年 5 月 15 日開工，預計 115 年 8 月完工。

(4) 烏松區澄清湖添綠共享計畫-人行天橋工程

自澄清湖迷宮花園，跨越松藝路，新建一座人行天橋，長約 180 公尺(跨松藝路段 60 公尺+東側引道 120 公尺)，寬度為 3.5 公尺，總經費 8,880 萬元，115 年 1 月 20 日開工，預計 115 年 10 月完成。

(5) 大樹區久堂路道路拓寬工程

本案自高 59 久堂路往東至久堂路自強巷止，現寬 9~11 公尺，屬 15 公尺寬都市計畫道路，長約 110 公尺，總經費約 6,203 萬元，114 年 12 月 1 日開工，預計 115 年 10 月完工。

(6) 大樹區小坪路、井腳路口改善工程

本案屬非都市計畫道路，工程範圍位於大樹區井腳路及水管路交叉路，現況坡度過大，易發生交通事故，擬調整道路坡度與路口截角取直等路口改善。總經費約 909 萬，115 年 6 月 22 日開工，預計 115 年 11 月完工。

(7) 大林蒲遷村安置地增設道路工程-經濟部委辦

大林蒲遷村作業係經濟部委託本府辦理，本局配合地政局辦理安置地配地街廓新闢道路共計 23 條，其中 15 公尺寬道路 1 條、10 公尺寬道路 19 條、8 公尺寬道路 3 條。總經費 3 億 6,000 萬元，刻正施工中，預計 116 年 6 月起陸續通車。

(8) 鳥松長春路開闢工程(第二期)

長春路屬 10 公尺寬計畫道路，自第一期範圍往北約 140 公尺，現況約 5~8 公尺，總經費約 6,394 萬，刻正辦理工程招標作業，用地取得中。

(9) 大寮區內坑路 109 之 56 號前版橋拓寬

本案自內坑路 109 之 56 號至內坑路，長約 30 公尺、都市計畫寬 8 公尺，現況寬約 6~7 公尺供通行。總經費約 1,672 萬元，115 年 3 月完成設計，徵收計畫書已審議通過，已於 115 年 8 月上網公告。

(10) 鳳山區黃埔新村西五巷延伸 (王生明路 41 巷)道路開闢工程

鳳山區(黃埔新村)西五巷長約 175 公尺，為 12 公尺寬之都市計畫道路，現況東側長約 135 公尺，寬 4~8 公尺，可供通行並為文化景觀，受限文資法，僅可開闢西側 40 公尺。總經費約 2,329 萬元，目前規劃設計中。

(11) 鳳松安居社宅周邊計畫道路開闢工程

鳳松安居社會住宅基地南側為 4 公尺寬都市計畫道路，長約 94 公尺，東側為 8 公尺寬都市計畫道路，長約 52 公尺，現況無法通行，總經費約 5,403 萬元，目前規劃設計中。

(12) 鳳山區五常街拓寬工程

鳳山區五常街自忠誠路至自強二路 5 巷長約 26 公尺，為 8 公尺寬計畫道路，現況近全寬可供通行，總經費約 4,938 萬元，目前規劃設計中。

(13) 鳳山區鎮東街銜接三民路 44 巷橋梁開闢工程

鳳山區三民路 44 巷為 8 公尺寬計畫道路，跨越鳳山溪至鎮東街約長 42 公尺，兩側引道各約 30 公尺，現況未開闢，僅南側東福橋寬約 2 公尺供通行，因坡度陡峭、人車爭道，爰建議開闢計畫道路橋梁，規劃以不落墩之單跨鋼箱梁橋避免影響南側同儀門古蹟，總經費約 1 億 6,071 萬元，目前規劃設計中。

(14) 大寮區民昌街道路開闢工程(民昌街 100 號至濱南街)

本案範圍自民昌街 100 號至濱南街，長約 200 公尺，都計寬 10 公尺，現況寬約 6~7 公尺供通行及部分未開闢。總經費約 1 億 6,875 萬元，目前規劃設計中。

(15) 大寮區義和里義和路 160 號前道路拓寬工程

本案長 69 公尺，都市計畫寬 10 公尺，現況寬約 3.5 公尺，總經費約 3,920 萬元，目前規劃設計中。

(16) 大寮區鳳林一路 184 巷拓寬工程

昭明義仁聯合活動中心至鳳林一路 184 巷 26 號，長約 125 公尺、都市計畫寬 12 公尺，現況約 4~5 公尺寬通路供通行，總經費約 7,430 萬元，目前規劃設計中。

(17) 林園區溪州三路 373 巷 51 弄開闢工程

林園區溪州三路 373 巷 51 弄往南，長約 110 公尺，都市計畫道路寬 10 公尺，現況部分路段未打通，總經費約 4,225 萬元，目前規劃設計中。

(18) 林園區東林西路 364 巷拓寬工程(優先段)

本案自東林西路至東林西路 364 巷 49 弄，長約 117 公尺，都市計畫寬 12 公尺，現況約 4~6 公尺供通行，總經費約 8,067 萬元，目前規劃設計中。

2. 建築及學校工程

項次	工程名稱	總經費 (萬元)	預計完成年月
1	高雄市立林園高級中學圖資大樓新建工程	17,700	115.05 完工
2	國防部 205 廠遷建案	1,416,656	115.06 完工
3	鳳山分局南成派出所新建工程	12,048	116.11
4	中崙地區新設特搜分隊新建工程	10,711	規劃設計
總金額		145 億 7,115 萬元	

(1) 高雄市立林園高級中學圖資大樓新建工程

規劃地上 4 層鋼筋混凝土構造之圖資大樓，樓地板面積約 4,024 平方公尺。空間量體有圖書館、化學實驗室、展示館、會議廳及專科教室等，總經費 1 億 7,700 萬元，已於 115 年 5 月竣工。

(2) 國防部 205 廠遷建案

205 兵工廠位於前鎮區中山路、光華路與凱旋四路，遷建案採「先建後遷」方式，遷建基地位於大樹區，分 3 大營區 3 個標案陸續進行，新建營區 RC 構造及鋼骨構造新建建築物 93 棟、既有廠庫房與官舍整新 19 棟、既有建物及房屋拆除 216 棟及其他附屬設施工程等，總經費約 141 億 6,656 萬元。

第 1 標林園營區新建工程已於 111 年 7 月完工；第 2 標大樹北營區於 113 年 12 月完工；第 3 標光復營區於 115 年 6 月完工。

(3) 鳳山分局南成派出所新建工程

本案為配合大林蒲遷村安置地區公共設施設置之工程，預計新建地上 3 層 RC 造建物，總樓地板面積約 1,623.68m²，總經費 1 億 2,048 萬元，預計 116 年 11 月底完工。

(4) 中崙地區新設特搜分隊新建工程

地上 3 層 RC 構造建物，總樓地板面積約 1,587 平方公尺，並分別作為值班台、停車空間（含消防車輛及洽公民眾、同仁停車空間）、備勤與辦公空間及檔案室等使用，總經費 1 億 771 萬元，規劃設計中。

3. 公園綠地開闢及改造工程

項次	工程名稱	總經費 (萬元)	預計完成年月 (辦理情形)
1	鳳山區第 77 期市地重劃區公(兒)73、公(兒)74 及公(兒)85 開闢工程	1,556	115.07 完工
2	仁武區第 92 期重劃區公園綠地開闢工程(第一期)	5,701	115.07 完工
3	鳳山區公兒 10 開闢工程	1,500	115.08
4	鳳山區公兒 9 開闢工程	2,600	115.09
5	仁武區第 92 期重劃區公園綠地開闢工程(第二期)	4,680	116.09
總金額		1 億 6,037 萬元	

(1) 鳳山區第 77 期市地重劃區內公(兒)73、公(兒)74 及公(兒)85 開闢工程

公(兒)73 及公(兒)74 公園位於鳳山區海涵路，公(兒)85 公園位於鳳山區鳳南一路，3 處公園共約 0.77 公頃，皆屬鄰里型公園，主要以周邊社區之居民為服務對象。將規劃步道、休憩廣場及設置體健設施、兒童遊戲設施，提供周邊鄰里居民良好休憩空間。工程總經費約 1,556 萬元，已於 115 年 7 月完工。

(2) 仁武區第 92 期重劃區公園綠地開闢工程(第一期)

仁武區第 92 期重劃區位於仁武區水管路南北兩側高鐵沿線地區，面積約 10.62 公頃，由地政局土地開發處委託本局公園處代辦開闢工程，將規劃設置綠廊散步道、特色遊戲場及寵物公園等，總經費約 1 億 2,915 萬元。

114 年先行啟動第一標公五、公六及公七公園的開闢工程。工程經費 5,701 萬元，已於 115 年 7 月完工。

(3) 鳳山區公兒 10 開闢工程

鳳山區公兒 10 位於鳳仁路 110 巷旁，面積約 0.66 公頃，規劃設置散步道、體健設施等，總經費約 1,500 萬(國土署補助 540 萬)，目前施工中，預計 115 年 8 月完工。

(4) 鳳山區公兒 9 開闢工程

鳳山區公兒 9 位於北昌三街旁，面積約 1 公頃，規劃設置散步道、遊戲場及體健設施等，總經費約 2,600 萬(國土署補助 540 萬)，目前施工中，預計 115 年 9 月完工。

(5) 仁武區第 92 期重劃區公園綠地開闢工程(第二期)

本案位於仁武區水管路南北兩側高鐵沿線地區，面積約 10.62 公頃，由本府地政局土地開發處委託本局公園處代辦開闢工程，將規劃設置綠廊散步道、特色遊戲場及寵物公園等，總經費約 1 億 2,915 萬元。

第二標為高鐵橋兩側綠帶開闢工程。工程經費 4,680 萬元，目前開工準備中，預計 116 年 9 月完工。

(四) 市中心港灣區(楠梓區、左營區／鼓山區、鹽埕區、旗津區／三民區／前金區、新興區、苓雅區／前鎮區、小港區)

1. 道路及橋梁工程

項次	工程名稱	總經費 (萬元)	預計完成年月 (辦理情形)
1	楠梓區牛食坑排水(溪南街橋)改善應急工程	2,400	115.05 完工
2	南部科學園區高雄第三園區(楠梓園區)高楠公路 1003 巷便道開闢工程	4,464	115.07 完工
3	鼓山區九如橋新建工程	56,738	115.07 通車
4	左營區介壽路開闢工程	23,200	115.12
5	中油研發專區園區南路道路開闢工程	68,800	115.12
6	高雄市濱海聯外道路開闢工程南段(德民路~中海路)	126,023.5	管控 115.10 通車
7	高雄市濱海聯外道路開闢工程南段二期(中海路~必勝路)	99,596	115.12

項次	工程名稱	總經費 (萬元)	預計完成年月 (辦理情形)
8	左營區左營大路(必勝路~桃子園路)人行環境改善工程	22,226	115.10
9	高雄市第 108 期市地重劃區-勵志新村道路新闢工程	26,500	116.03
10	中油循環技術暨材料創新研發專區內計畫道路開闢工程(第一期)	64,720	116.11
11	南部科學園區高雄第三園區(楠梓園區)新增聯絡道工程	864,500	118.01
12	左營區德天街開闢工程	4,000	工程招標
13	楠梓區屏山巷開闢工程	21,943	規劃設計
14	梓官區中正路接楠梓區援港路打通工程	9,500	規劃設計
總金額		139 億 4,611 萬元	

(1) 楠梓區牛食坑排水(溪南街橋)改善應急工程

溪南街橋每逢豪大雨時易有大量樹枝雜物卡在既有過路箱涵墩座致使淹水情形產生，故改建為 RCT 橋梁，橋寬 13 公尺，總經費 2,400 萬元，已於 115 年 5 月完工。

(2) 南部科學園區高雄第三園區(楠梓園區)高楠公路 1003 巷便道開闢工程

本案位於高雄市楠梓區，將高楠公路 1003 巷拓寬為 30 公尺，為維持既有道路通行不間斷，需優先施作拓寬路段兩側便道，1003 巷便道工程兩側長度合計 550 公尺，總經費約 4,464 萬元，已於 115 年 7 月底完工。

(3) 鼓山區九如橋新建工程

原橋長 624 公尺、寬 20 公尺，改建後橋長約 70 公尺、寬約 30 公尺，原橋梁引道則依都市計畫恢復為平面道路，翠華路以西路寬 50 公尺，同盟三路以東路寬 30 公尺，全段配合前後段道路調整路型進行銜接。

新建橋梁總經費 5 億 6,738 萬元(道路工程獲國土署生活圈補助 3 億 6,488 萬元，下水道工程獲國土署下水道工程分署前瞻

基礎建設計畫補助 6,410 萬元，本府自籌 1 億 3,840 萬元)，已於 115 年 7 月底通車。

(4) 左營區介壽路開闢工程

本工程自左營大路、介壽路街口往西至自勉路，長約 760 公尺，屬都市計畫 30 公尺寬計畫道路。現況約 16~25 公尺寬供通行，總經費 2 億 3,200 萬元，已於 114 年 3 月 3 日開工，預計 115 年 12 月完工。

(5) 中油研發專區園區南路道路開闢工程

本計畫係中油土地辦理都市計畫變更為新材料循環經濟產業研發專區，其中都市計畫回饋公共設施為道路用地，長度約 900 公尺，寬度 40 公尺，雙向 6 車道。總經費約為 6 億 8,800 萬元，112 年 12 月 27 日開工，預計 115 年 12 月通車。

(6) 高雄市濱海聯外道路開闢工程南段(德民路~中海路)

本計畫延續北段工程，北起德民路，南至中海路，長約 1,800 公尺，屬 50 公尺寬都市計畫道路，中海路配合拓寬銜接至軍校路，中海路屬 45 公尺、長約 590 公尺都市計畫園道，廣昌大排及軍方設施牴觸道路範圍皆於本工程辦理遷改，並依雨水下水道規劃於中海路新建雨水下水道系統，一併辦理排水改善。總經費 12 億 6,023.5 萬元(中央補助款 10.09 億元、地方配合款 2.51 億元，包含地上物補償費、道路工程、代拆代建、中海路排水及廣昌排水改善工程等)。代拆代建工程已於 115 年 7 月完工；道路工程 112 年 10 月 2 日開工，管控 115 年 10 月底通車。

(7) 高雄市濱海聯外道路開闢工程南段二期(中海路~必勝路)

北起中海路至必勝路，長約 2.8 公里，以平面道路不損及北極殿、海軍精神堡壘、海軍故事館及大氣海洋局建築物為原則，

路寬 30 公尺開闢，總經費約 9 億 9,596 萬元(內政部國土署生活圈補助 5 億 9,511 萬元，市府自籌 4 億 85 萬元)，已於 113 年 12 月 16 日開工，預計 115 年 12 月通車。

(8) 左營區左營大路(必勝路~桃子園路)人行環境改善工程

保留舊城廣場前方空間完整性及延續感，於本區營造見城廣場並改善整體圓環(扣除南門口公園再造部分)及左營大路(南門圓環至必勝路)路段，改善主要道路長度約 290 公尺，調整道路寬度至 30 公尺，雙向計六車道。總經費 2 億 2,226 萬元，114 年 11 月 21 日開工，預計 115 年 10 月通車。

(9) 高雄市第 108 期市地重劃區-勵志新村道路新闢工程

本案工程位於左營區 108 期市地重劃區內，南至桃子園路、東至鼓山三路、西至先鋒路、北至啟文路，所需經費 2.65 億元(含滯洪池設施)。總經費 2 億 6,500 萬元，114 年 10 月 31 日開工，預計 116 年 3 月完工。

(10) 中油循環技術暨材料創新研發專區內計畫道路開闢工程(第一期)

本計畫位於高雄市楠梓區之原高雄煉油廠範圍內，西側以左楠路為界，北側臨後昌路，南至半屏山，東以原高雄煉油廠中山路為界。第一期都市計畫道路開闢工程為道路編號 2-2、4-1、5-2、5-3、6-1，總經費 6 億 4,720 萬元，115 年 6 月 25 日開工，預計 116 年 11 月通車。

(11) 南部科學園區高雄第三園區(楠梓園區)新增聯絡道工程

南管局委託市府代辦楠梓園區聯絡道(長 1,368 公尺、寬 30 公尺)，銜接楠梓匝道及園區東路，工程經費 54.53 億元；新增連接台 1 線匝道工程經費 10.63 億元，由市府向內政部申請生活圈道路計畫補助；用地取得、地上物拆遷及補償 21 億 2,905 萬元，由市府自籌，合計共 86,45 億元，115 年 5 月 8 日開工，

預計 118 年 1 月完工。

(12) 左營區德天街開闢工程

德天街現況寬度約 10 公尺，長約 270 公尺，部分路段位於學校用地，未符合都市計畫線型，本府都發局刻正依交通局提供路型辦理左營都市計畫通盤檢討，總經費 4,000 萬元，目前辦理工程招標作業中。

(13) 楠梓區屏山巷開闢工程

本案自既有屏山巷至台一線路口往西銜接新闢園區東路，道路寬 30 公尺，長約 130 公尺。平交道拓寬委託台鐵公司，總經費 2 億 1,943 萬元，辦理設計作業中。

(14) 梓官區中正路接楠梓區援港路打通工程

由梓官區中正路通安大橋以南打通至楠梓區援港路，長約 230 公尺，寬 21 公尺，現況無法通行，總經費 9,500 萬元，目前規劃設計中。

2. 建築及學校工程

項次	工程名稱	總經費 (萬元)	預計完成年月
1	高雄市立聯合醫院北側大廳新建工程	24,574	115.06 完工
2	高雄市立旗津國民中學老舊校舍拆除新建工程	25,463	115.06 完工
3	「雙湖森林公園-多元生態再造計畫」 誘蝶棲地營造統包工程	4,234	115.08
4	高雄市小港區全民運動館興建工程	64,194	115.08
5	楠梓區援中派出所暨多功能社區中心 新建工程	27,086	115.11
6	楠梓區楠梓國民小學健康樓及和諧樓 校舍拆除及新建工程	70,624	第一期 114.05 第二期 116.07
7	高雄市前鎮區 70 期重劃區日照暨公托 中心新建工程	8,260	115.12
8	高雄市前鎮區瑞隆日照暨公托新建工 程	9,601	117.02
9	國家重點領域校際研教園區	1,323,500	118.12

項次	工程名稱	總經費 (萬元)	預計完成年月
10	臺灣高雄少年及家事法院少年輔導及家事保護大樓新建工程	193,204	勞務招標
11	高雄市楠梓區文小 14 校舍新建工程	75,443	勞務招標
12	高雄市濱海聯外道路（南段-軍方代建代拆工程）		
	中海哨	10,003	115.07 完工
	第二期-中正哨、實踐哨暨中正門會客室裝修工程	5,765	115.07 完工
	戰備道路工程	79,654	115.08
	第二期-海龍哨、海平哨新建工程	10,218	115.10
	海軍技術學校相關工程	23,501	116.03
	保指部門哨整修工程暨軍方設施代建工程	3,470	116.04
	漢聲電台遷建工程	2,698	116.12
	中正門會客室暨警衛連等三棟新建工程暨大氣海洋局營區設施工程	59,900	118.07
	保指部宿舍新建工程暨軍方設施代拆代建工程	63,998	118.10
總金額		208 億 5,390 萬元	

(1) 高雄市立聯合醫院北側大廳新建工程

興建地上 3 層之建築物(醫院新大廳)，既有醫院建築物地上 1~2 層診間調整，總經費 2 億 4,574 萬元，已於 115 年 6 月完工。

(2) 高雄市立旗津國民中學老舊校舍拆除新建工程

第一階段新建地上 3 層鋼筋混凝土(RC)構造，總樓地板面積約 5,784 平方公尺之校舍及周邊景觀，第二階段拆除舊有校舍工藝大樓及忠孝樓、仁愛樓。本案總經費為 2 億 5,463 萬元，第一階段工程 113 年 12 月 20 日完工；第二階段拆除作業已於 115 年 6 月完工。

- (3) 「雙湖森林公園-多元生態再造計畫」誘蝶棲地營造統包工程
本工程以滯洪池為核心，向外擴散規劃食草植物區、蜜源植物區及水生植物區，藉由多樣化植栽配置營造蝴蝶、蜻蜓及蛙類適生棲地，達成生態棲地營造目標，總經費約 4,234 萬元，規劃設計中，已於 115 年 2 月 10 日開工，預計 8 月底完工。
- (4) 高雄市小港區全民運動館興建工程
位於小港森林公園，新建地上 3 層全民運動中心，總樓地板面積達 7,893 平方公尺，總經費 6 億 4,194 萬元，預計 115 年 8 月完工。
- (5) 楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程
新建地上 6 層、地下 1 層 RC 造辦公大樓，採複合式公共設施設計，整合援中派出所、托嬰中心、日間照顧中心、戶政事務所及聯合里辦公室等五大服務機能，完工後將可提供市民多元且便捷的一站式公共服務。本案總經費 2 億 7,086 萬元，已於 113 年 7 月 31 日開工，預計 115 年 11 月完成。
- (6) 楠梓區楠梓國民小學健康樓及和諧樓校舍拆除新建工程
本案採分階段發包，兩期工程總經費 7 億 624 萬元。第一期工程於基地東南側新建地上 4 層之教學大樓 1 棟及連接走廊，總樓地板面積約 3,279 平方公尺，已於 114 年 5 月完工。第二期工程內容為拆除既有西側健康樓、北側和諧樓、廚房、幼兒園、傳達室等建物，於基地西北側新建地上 5 層地下 1 層之教學行政大樓(含禮堂兼活動中心、廚房)1 棟、傳達室、合成橡膠球場及部分圍牆，並與既有卓越樓及創新樓校舍作連結，二期工程於 114 年 1 月 20 日開工，預計 116 年 7 月完工。
- (7) 高雄市前鎮區 70 期重劃區日照暨公托中心新建工程
新建一棟地上 2 層建築物，1 樓為日間照顧中心及集會所，2 樓為公共托嬰中心、辦公室及保健室等托育空間，總樓地板面

積約 1,378 平方公尺，總計畫經費 8,260 萬 4,000 元，已於 114 年 7 月 1 日開工，預定 115 年 12 月完工。

(8) 高雄市前鎮區瑞隆日照暨公托新建工程

由本市市立民生醫院辦理規劃設計監造，新工處協助審查，並辦理工程採購及施工督導事宜，拆除瑞隆派出所（舊址）舊有建物，新建建物共 4 層樓，1~2 層公共托嬰中心，3~4 層日間照顧中心；建築樓地板面積約 1,506m²，總經費約 9,601 萬元，已於 115 年 4 月 13 日開工，預計 117 年 2 月底完工。

(9) 國家重點領域校際研教園區

整建 4 棟、新建 6 棟國家重點領域校際研教園區建築，總經費 132 億 3,500 萬元，產學一館統包工程(約 12.89 億)公告招標中，產學二館及研教大樓工程(約 63.22 億)公告招標中，產學三館(約 11.71 億)規劃設計中，第二會館暨多功能中心(約 31.46 億)納入都發局公辦督更辦理，目前公告招商中；進修一館及二館(約 2.2 億)工程施工中，預計 118 年 12 月完工。

(10) 臺灣高雄少年及家事法院少年輔導及家事保護大樓新建工程

預計興建地上 5 層、地下 1 層，總樓地板面積約 21,765 平方公尺之辦公服務大樓，總經費約 19 億 3,204 萬元，總經費約 19 億 3,204 萬元，目前辦理勞務招標作業中。

(11) 高雄市楠梓區文小 14 校舍新建工程

預計興建 3 棟地上 4 層、地下 1 層，總樓地板面積約 3,023 公頃之校舍，總經費約 7 億 5,443 萬元，辦理勞務招標作業中。

(12) 高雄市濱海聯外道路（南段-軍方代建代拆工程）

本案係軍方設施配合拆除暨新建工程計畫，主要道路抵觸代拆精誠營區補給總庫 23 棟、防警群 6 棟、中正、實踐哨口、漢聲電台及大氣海洋局營區設施等，代建相關單位住辦大樓、哨口、大氣海洋局營區規劃等設施，代建陸指部、保指部、四

海一家、大海局等單位相關設施，代建面積約 17,009m²。

a. 中海哨新建工程

代建代拆一期後續擴充中海哨新建工程及變更設計，總經費約 10,003 萬元，已於 115 年 7 月完工。

b. 第二期-計畫道路範圍-中正哨、實踐哨暨中正門會客室裝修工程

中正哨、實踐哨新建工程，中正門會客室、寢室及餐廳裝修工程，總經費約 5,765 萬元，已於 115 年 7 月完工。

c. 戰備道路工程

既有軍區內戰備道路抵觸本市濱海聯外道路主線，故經協調於軍區內闢建一條新的戰備道路，自海軍將士紀念碑至介壽路，全長 700 公尺，納入濱海聯外道路工程南段工程第二期第一標施作，本案總經費 7 億 9,654 萬元，目前施工中，預計 115 年 8 月通車。

d. 第二期-計畫道路範圍-海龍哨、海平哨新建工程

海龍哨、海平哨新建工程及大氣海洋局圍牆代建代拆工程，總經費約 10,218 萬元，114 年 10 月 31 日開工，預計 115 年 10 月完工。

e. 海軍技術學校相關工程

海軍司令部配合本市濱海聯外道路開闢工程委託本府代辦廢棄、建築拆除及圍牆改建，納入濱海聯外道路工程南段工程第一期施作，本案總經費 2 億 3,501 萬元，目前施工中，預計 116 年 3 月完成。

f. 保指部門哨整修工程暨軍方設施代建工程

保指部介壽路精誠營區哨口、精誠值日官室及自強樓鋼棚停車場代建及整修工程。本案總經費 3,470 萬元，目前辦理圖說及預算書核定程序後工程上網公告，已於 115 年 7

月開工，預計 116 年 4 月完工。

g. 漢聲電台遷建工程

既有漢聲電台基地台抵觸本市濱海聯外道路主線，故軍方委託本府代辦施工，本案總經費 2,698 萬元，目前辦理工程招標中，預計 116 年 12 月完成。

h. 中正門會客室暨警衛連等三棟新建工程暨大氣海洋局營區設施工程

中正門會客室、警衛連、戒護連等共三棟新建工程(總樓地板面積共計 9,588 平方公尺)，大氣海洋局營區土木設施及機電設施規劃整修，總經費約 5.9 億元，目前基本設計提送國防部審議中，預計 118 年 7 月完工。

i. 保指部宿舍新建工程暨軍方設施代拆代建工程

保指部宿舍 2 棟(新建工程)及四海一家、海軍忠烈將士紀念塔、陸校及教準部代拆代建工程。本案總經費 6 億 3,998 萬元，目前基本設計作業中，預計 118 年 10 月完工。

3. 公園綠地開闢及改造工程

項次	工程名稱	總經費 (萬元)	預計完成 年月
1	楠梓區後勁公園特色遊戲場興建工程	6,500	115.02 啟用
2	亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造-星光水岸公園戲水區	23,373	115.05 啟用
3	高雄市鹽埕區鹽埕之心市民廣場再生計畫改善工程	3,600	115.05 完工
4	臺鐵高雄機廠-高雄親子遊樂園區統包工程	37,000	115.07 完工
5	苓雅區捷運 O9 公園綠地開闢工程	4,500	115.08
6	高雄市三民區三民公園改善工程(第一期)	4,153	115.12
7	高雄市三民區三民公園改造工程(第二期)	9,200	116.09
總金額		8 億 8,326 萬元	

(1) 楠梓區後勁公園特色遊戲場興建工程

後勁公園位於海專路，面積約 3.93 公頃，全區規劃九大遊戲

區、30 項設施，包括沙坑、鞦韆、彈跳床、冒險挑戰區及樂齡體健區，工程總經費約 6,500 萬元(中油補助)，已於 115 年 2 月 9 日啟用。

(2) 亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造-星光水岸公園戲水區

打造亞灣濱海戲水遊戲場，創造高雄港灣觀光新亮點，主要規劃設置戲水設施、休憩及更衣空間等，工程總經費為 2.3 億元，親水遊戲區已於 115 年 5 月啟用。

(3) 高雄市鹽埕區鹽埕之心市民廣場再生計畫改善工程

鹽埕市民廣場鄰近大勇路、中正四路，面積 0.98 公頃，為提報「城市美學，公共場域設計共創」計畫，透過改造歷史體驗、生活觀光遊憩資源等，提升城市公共空間品質，工程總經費約 3,600 萬元，已於 115 年 5 月完工。

(4) 臺鐵高雄機廠-高雄親子遊樂園區統包工程

位於鳳山、苓雅與前鎮地區交界處的臺鐵高雄機廠，其中佔地 1.5 公頃的貨車工場，曾是臺鐵南部維修重地。市府將貨車工場全棟加以留存活化，整體採一半室內、一半戶外的遊樂空間規劃，打造全齡共享半室內親子遊樂園，工程總經費為 3 億 7,000 萬元，已於 115 年 7 月完工，預計 115 年 8 月開放。

(5) 苓雅區捷運 O9 公園綠地開闢工程

O9 公園綠地位於苓雅區輔仁路、輔仁路 7 巷及四維一路，滯洪公園面積 0.47 公頃，三角綠地面積 0.1 公頃，滯洪公園兼具滯洪與綠化效益，並利用地形變化設置遊戲場與環狀步道；綠地透過植栽美化、人行步道及戶外健身設施，營造舒適的運動與散步休憩環境，工程總經費為 4,500 萬元，目前施工中，預計 115 年 8 月完工。

(6) 高雄市三民區三民公園改善工程(第一期)

三民公園位於十全路，面積約 5 公頃，周邊具豐富資源及生

活機能，公園設置活動大草坪、地景遊戲場、體健設施等，提供多元活動及探索的自然場域，工程總經費約 4,153 萬元，114 年度啟動第一期中軸帶區的改造工程，預計 115 年 12 月完工。

(7) 高雄市三民區三民公園改造工程(第二期)

延續第一期工程，第二期主要中軸帶以外的範圍包含既有公廁改造、周邊步道串聯環境、雨水再利用系統等。工程總經費約 9,200 萬元，由國土署補助 6,200 萬及本預算支應，預計 116 年 9 月完工。

十一、景觀及路燈維護

(一) 景觀道路及公園綠地綠美化

1. 道路綠美化

持續執行中華路、時代大道、新光路、河北路、河南路、博愛路、同盟路、中正路、五福路、和平路、國泰路、南京路、澄清路、府前路、民族一路、民族二路、民生路、四維路、光華路、翠華路、九如一路、九如四路、明誠路、大順路、中山三路、凱旋四路、大中路、民權路、青年路等本市各區重要道路綠美化及災後搶修工作。

2. 市區綠美化

115 年度環境綠美化提案申請案計 18 件 63 處，面積合計約 10.6 公頃，各計畫執行中。

3. 「高雄市政府公有樹木修剪維護諮詢會」

(1) 四大任務：樹木修剪維護計畫建議及輔導改進事項、樹木修剪維護政策及推動方向諮詢、樹木修剪維護爭議事件處理、其他相關樹木修剪協調事項。

(2) 109 年 12 月~115 年 6 月已辦理 27 次諮詢會議。

(3) 109 年~115 年 6 月底辦理樹木修剪技術人員及監看人員教育

訓練核發證照數量已達 1,947 張。

4. 公園綠地及道路植栽維護管理

- (1) 持續執行本市道路樹木植栽修剪維護管理及緊急搶修工作。
- (2) 委託專業廠商辦理本市行道樹普查及健康檢查評估。
- (3) 執行本市各區公園綠地登革熱、病蟲害防治緊急噴藥及防疫清消工作。
- (4) 公園綠地等清潔維護管理共計 850 處，其中委託里辦公處辦理小型鄰里公園計 212 處、另民間認養及協助計 35 處，將持續鼓勵各界參與公園認養工作。

5. 澄清湖代管

114 年 5 月 1 日高雄市政府與台灣自來水公司簽訂「台灣自來水股份有限公司所屬澄清湖風景區委託高雄市政府管理維護及活化利用行政契約」，代管範圍為澄清湖園區陸域達 100 公頃。自 7 月 1 日起本府正式代管，以環境永續並兼顧飲用水安全為原則，優化園區自然景觀環境。

6. 高雄果嶺自然公園

果嶺公園係依市府政策推動轉型之公共綠地空間，本局公園處以保障公共使用權益與落實環境永續為核心目標，採低度開發方式辦理園區整備，保留既有地形地貌與大型喬木，並逐步完善步道系統及必要服務設施。園區自 114 年 10 月 10 日開放民眾使用後，將持續依實際使用情形及公共需求，分階段優化設施配置與管理作業，兼顧生態保育、公共安全及休憩品質，提升整體公共服務效能。

(二) 路(園)燈維護管理

1. 本市道路、公園、橋梁等照明景觀改善工程

項次	工程名稱	辦理情形
1	114 年度本市道路、公園、橋梁等照明景觀改善工程(開口契約)-三民等 12 個行政區	施工中

項次	工程名稱	辦理情形
2	114 年度本市道路、公園、橋梁等照明景觀改善工程(開口契約)-岡山等 11 個行政區(115 年擴充)	施工中
3	115 年度本市道路、公園、橋梁等照明景觀改善工程(開口契約)-三民等 12 個行政區	施工中
4	114-115 年度高雄市 11 區照明、水電、噴灌、噴泉等設施維護及緊急搶修工程(開口契約)(南區)	施工中
5	114-115 年度高雄市 11 區照明、水電、噴灌、噴泉等設施維護及緊急搶修工程(開口契約)(北區)	施工中
6	115 年度鳳山等 7 區園燈、水電設施維護及緊急搶修工程(開口契約)	施工中
7	115 年度岡山等 11 區公園綠地照明、水電、機電等設施維護及緊急搶修工作(開口契約)	施工中
8	115 年度岡山等 11 區照明等設備零星改善及緊急搶修工程(開口契約)	施工中
9	114 年度旗美等 6 區路(園)燈、水電等設施維護及緊急搶修工程(開口契約)(115 年擴充)	施工中

2. 高雄市節能路燈及路燈 E 化系統

- (1) 本市轄內約 26 萬餘盞路燈已採用經濟部能源局規範之節能 LED 路燈，大幅度改善本市道路照明並保障用路人安全外，亦落實節能減碳之目標。
- (2) 透過路燈 E 化系統建置路燈數位資料庫，也開發出工班維修軌跡追蹤、修繕過程雲端紀錄、故障熱區警示等功能，同時結合 GIS 地理資訊定位，呈現可視化的監控戰略地圖，藉由資訊與通信科技(ICT)讓路燈管理的效能大幅提升。

十二、道路養護

(一) 各區路面、人行道、橋梁等養護管理

1. 落實道路施工標準化，精進路平作為

道路施工依「瀝青混凝土刨鋪作業手冊」標準，從料廠出料到現場施工之影像回傳至道路挖掘管理中心，確保瀝青材料從出廠到施工皆遵循標準作業程序，以維持道路品質。

透過更新瀝青混凝土刨鋪作業手冊、道路掏空事件預防應變機制及訂定管線配合道路平整推動優化的中、長程計畫，持續精進路

平作為。

2. 道路改善落實循環經濟，朝減碳目標邁進

淨零碳排是全球重要趨勢，為邁向淨零城市，在建設規劃上需積極轉型，走向減少天然資源開採、物質循環利用的新經濟模式，並從工程生命週期各階段納入相關概念，適時在道路工程上就近取材回收使用中鋼轉爐冶煉副產物轉爐石，搭配改質瀝青改善路面，轉爐石具有強度高、耐磨損、抗車轍等優點，能與瀝青膠泥更加緊密結合，提升瀝青混凝土抗剝脫能力更耐操，也讓使用轉爐石的道路較一般道路的壽命長 2.5 倍以上，且較天然石產生更少碳足跡；同時採用以舊路面刨除料取代 30%天然石粒料的再生瀝青混凝土用於一般路面鋪築，另用於道路基底改良的冷拌再生瀝青混凝土則可有效去化瀝青刨除料，具施工便利低耗能的優勢，人行道改善也逐步以平整、耐用、施作迅速的材料翻新鋪面，不只提升整體通行安全、降低維護成本及維修頻率，更能達到節能減碳效益，落實資源循環的淨零永續目標，進而創造出「安全」、「環保」、「經濟」的三贏局面。

3. 道路養護資訊化管理

與時俱進應用資訊與通訊科技進行管理，包含建置行動平台、即時監控影像系統進行施工管理；養護資訊管理系統則納入資訊查詢、巡查監控、合約管理、圖籍管理等系統功能進行整合管理，除可查詢道路巡查即時位置及歷史巡查軌跡，藉由圖資介接、圖層匯入、地圖定位、智能輔助等技術將巡查資料視覺化，迅速掌握道路現況，搭配進度管控、報表統計、數據分析等方法，系統性擬定與調整道路養護策略。

4. 注重區域平衡，推動「高高平」

(1) 為讓市民均能感受路平政策推動的成果，市府注重區域平衡發展，並持續挹注經費改善各區損壞路面，提升交通安全。

(2) 115 年 1~6 月完成 216 條全市重要道路改善，表列各區主要改善路段如下：

行政區	路段
甲仙區	復興路(忠孝路至和安街)
杉林區	山仙路(150 號至鄰台 29 線)
內門區	高 121 線
旗山區	旗文路 260 號(火路)(台 3 線至朝后壇)
美濃區	民族路
茄苳區	民權路(民有路至中油興達漁船站)
湖內區	民權路 210 巷
路竹區	南科高雄園區中山高聯絡道下方道路(保民路 99 巷至高速公路)
阿蓮區	中正路(中山路至和平路)
田寮區	高 42 線(1K+224~2K+250)
岡山區	大遼路(友情路至岡山高醫停車場)
燕巢區	安招路(安招路 683 號至安東街)
彌陀區	中正路 374 巷(鹽埕大路 2 巷 25 弄至中正路)
梓官區	中正路(中正路 340 號前至禮仁路口)
橋頭區	中崎路
楠梓區	後昌路(加昌路至慶昌街)
左營區	站前北路(站前路至站前北路岔路處)
大社區	中華路(自由路至中華路 161-1 號)
仁武區	仁雄路(仁雄橋至鳳仁路，含橋面)
鳥松區	松埔路(中正路至水管路)
大樹區	市道 186 甲 7K+000 東向一車道
鼓山區	裕誠路(美術東五路口至明誠三路)
鹽埕區	鼓波街(臨海二路至濱海二路)
旗津區	安樂巷(中洲三路 607 巷至 687 巷)
三民區	明誠二路(聯興路至民族一路)
新興區	復興一路(中正三路至七賢一路)
苓雅區	光華一路(三多二路至五福一路)
鳳山區	凱旋路(中崙二路至鳳頂路)
前鎮區	草衙二路(佛宗街口至佛德街)
小港區	中安路(廈莊一街口至高鳳路)
大寮區	新厝路
林園區	椰樹東巷(沿海路四段至椰樹 21 巷、椰樹東巷 62 號至 40 號)

5. 營造友善通行環境，永續提升人行安全

(1) 115 年 1~6 月人行道改善面積約 23,487 平方公尺。

(2) 依循「行人交通安全設施條例」法規意旨，逐步進行人行環境改造及易肇事路口改善，如人行道鋪面整新、街角空間的擴

增、行穿線退縮及轉角庇護設計、無障礙系統導入、設施帶整合、車道調整及路面刨鋪翻新、分隔島調整、庇護島增設、動線重新設計等多項策略，提供人車和諧安全的友善交通環境。

(3) 中央補助人行環境改善專案工程，115 年 1~6 月完工 5 案、辦理中 30 案，總改善經費為 9 億 1,694.9 萬元。

(4) 115 年度市區生活圈重要人行道改善計畫

115 年 1 月起陸續進場施工，目前已完成 15 處，包含楠梓區創新路、外環西路、右昌街、左營區自由三、四路、鹽埕區大成街、三民區陽明路、明誠一路、苓雅區五福一路、前鎮區新生路、一心一路、小港區中山四路、山明路、宏平路近崇文路、營口路等路段人行道，總改善經費約 1 億元。

(5) 左營下路歷史步道通行安全改善

部分青斗石鋪面改為瀝青混凝土車道，兩側保留原有材質鋪面以區分出人行道範圍，落實人車分流、降低雨天打滑風險，已於 115 年 5 月完工。

(6) 楠梓產業園區周邊學專路人行道改善

以平整耐久混凝土換新人行道鋪面，並銜接後昌路步行動線，完善楠梓產業園區整體通行環境，已於 115 年 4 月進場施工，預計 10 月底完工。

6. 配合澄清湖風景區、高雄果嶺公園開放，提升周邊通行品質

(1) 澄清巷及夢裡西巷路面改善、西岸道路路面及通行環境改善、湖畔人行步道修繕、松藝路及漆彈場圍牆拆除等事項，已於 114 年 6 月底完成。

(2) 高雄果嶺公園八德南路停車場改造、松藝路排水景觀改造、聯外通道(球場路至松藝路)新闢及球場路、圓山北路路面改善、果嶺公園園內鋪面修繕等事項，已於 114 年 9 月完成。

(3) 增設迷宮花園北側銜接松藝路人行通道，已於 114 年 12 月完

成。

(4) 改善大埤路人行環境已於 115 年 1 月完成。

(5) 優化果嶺公園進場動線、澄清湖後門(松藝八德) 已於 115 年 2 月完成。

(6) 原博館停車場及人行道配合改善工程已於 115 年 4 月完成。

(7) 原博館及原文大用地道路鋪設、新增松藝路及文前路口人行道，已於 115 年 6 月完成。

(8) 增設文前路湖岸人行步道，預計 115 年 8 月前完成。

7. 橋梁養護

(1) 橋梁檢測

橋梁定期檢測頻率原則為每 2 年一次、特別檢測(颱風、豪雨、地震檢測)則視實際情況進行;115 年度應定期檢測橋梁計 507 座，自 4 月開始執行，目前進度約 8 成，另於 115 年 6 月 22 日派工進行 0610 豪雨特檢、7 月 2 日派工進行米克拉颱風特檢。

(2) 橋梁維修

配合「直轄市及縣(市)政府公路暨市區道路橋梁維護管理作業評鑑方式」及橋梁維管相關法規，持續檢討橋梁檢修方針與挹注經費，擴增橋梁維護量能，115 年 1~6 月已維修補強橋梁計 43 座。

(3) 益群橋 AI 監控管理

透過新型無人機 UAV 檢測楠梓區益群橋，以 AI 智慧辨識危險程度，精進橋梁監測作業之控制手段。本案由財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心執行，115 年 3 月 23 日開工，已完成空拍、光達掃描及監測系統安裝，刻正辦理網路訊號安裝作業。

(二) 道路路面、人行道及其附屬設施等經常養護及防汛整備

項次	工程名稱	辦理情形
1	115 年度高雄市杉林、甲仙等地區道路及附屬設施緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)	115 年 1 月 1 日開工
2	115 年度高雄市旗山、內門等地區道路及附屬設施緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)	115 年 1 月 1 日開工
3	115 年度高雄市美濃、六龜等地區道路及附屬設施緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)	115 年 1 月 9 日開工
4	115 年度高雄市岡山、永安、彌陀、橋頭、燕巢、梓官、路竹、阿蓮、湖內、茄萣、田寮等地區道路改善工程（開口契約）	115 年 1 月 1 日開工
5	115 年度高雄市路竹、阿蓮、湖內、茄萣、田寮等地區瀝青路面與道路附屬設施（含燕巢區）緊急搶修及經常性養護工程（開口契約）	115 年 1 月 1 日開工
6	115 年度高雄市岡山、永安、彌陀等地區瀝青路面與道路附屬設施緊急搶修及經常性養護工程（開口契約）	115 年 1 月 1 日開工
7	115 年度高雄市橋頭、燕巢、梓官等地區瀝青路面與道路附屬設施（不含燕巢區）緊急搶修及經常性養護工程（開口契約）	115 年 1 月 1 日開工
8	115 年度楠梓區等道路委外巡查、補修及緊急搶修工程（開口契約）	115 年 1 月 1 日開工
9	115 年度左營區等道路委外巡查、補修及緊急搶修工程（開口契約）	115 年 1 月 1 日開工
10	115 年度高雄市仁武、大社、鳥松、大樹等地區道路緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)	115 年 1 月 1 日開工
11	115 年度仁武等 4 區道路附屬設施改善及緊急搶修工程(開口契約)	115 年 5 月 1 日開工
12	115 年度三民、鼓山、鹽埕區等道路委外巡查、補修及緊急搶修工程（開口契約）	115 年 1 月 1 日開工
13	115 年度三民、鼓山、鹽埕區等道路附屬設施委外巡查、補修及緊急搶修工程(開口契約)	115 年 1 月 1 日開工
14	115 年度苓雅、前金、新興區等道路委外巡查、補修及緊急搶修工程（開口契約）	115 年 1 月 1 日開工
15	115 年度苓雅、前金、新興區等道路附屬設施委外巡查、補修及緊急搶修工程（開口契約）	115 年 1 月 1 日開工
16	115 年度小港、前鎮、旗津區等道路委外巡查、補修及緊急搶修工程（開口契約）	115 年 1 月 1 日開工
17	115 年度小港、前鎮、旗津區等道路附屬設施委外巡查、補修及緊急搶修工程(開口契約)	115 年 1 月 1 日開工
18	115 年度高雄市鳳山等地區道路緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)	115 年 1 月 6 日開工
19	115 年度高雄市大寮等地區道路緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)	115 年 1 月 1 日開工

項次	工程名稱	辦理情形
20	114 年度大寮等 2 區道路附屬設施改善及緊急搶修工程（開口契約）	115 年 1 月 1 日開工
21	115 年度鳳山、大寮、林園區等道路附屬等設施改善及緊急搶修工程(開口契約)	115 年 4 月 13 日開工
22	115 年度高雄市區道路鋪面修繕及緊急搶修工程 1 標（開口契約）	115 年 3 月 1 日開工
23	115 年度高雄市區道路附屬設施修繕及緊急搶修工程第 1 標(開口契約)	115 年 1 月 23 日開工
24	115 年度高雄市區道路附屬設施修繕及緊急搶修工程第 2 標(開口契約)	115 年 1 月 23 日開工
25	115 年度高雄市區道路附屬設施修繕及緊急搶修工程第 3 標(開口契約)	115 年 3 月 17 日開工

(三) 災害復建工程

114 年 7 月丹娜絲颱風及豪雨、楊柳颱風等 C1 及 C2 類復建工程中央核定補助共 18 案：其中 17 件工程案已全數完工、1 件邊坡預警監測系統勞務案執行中(透過儀器感測、3D 掃描、資料庫整合等技術，掌握邊坡狀態，適時採取必要措施，提升防災效能)，總改善經費 9,437.2 萬元。

項次	行政區	工程名稱
C1 類		
1	甲仙區	高 128 線 2K+300 處 0728 豪雨災害復建工程
2	甲仙區	高 130 線 3K+500 處 0728 豪雨災害復建工程
3	六龜區	高 131 線 9K+800 處 0728 豪雨災害復建工程
4	六龜區	高 133 線 5K+320 處 0728 豪雨災害復建工程
5	內門區	182 線 29K+050 處 0728 豪雨災害復建工程
6	內門區	182 線 29K+300 處 0728 豪雨災害復建工程
7	內門區	182 線 29K+500 處 0728 豪雨災害復建工程
8	旗山區	高 41 線 1K+100 處 0728 豪雨災害復建工程
9	旗山區	高 90 線 1K+650 處 0728 豪雨災害復建工程
10	田寮區	高 40 線 10K+450 處上邊坡流失修復工程
11	田寮區	高 146 線 2K+000 處下邊坡坍塌修復工程
12	田寮區	高 146 線 2K+400 處下邊坡流失修復工程
13	田寮區	高 146 線 2K+500 處下邊坡坍塌修復工程
14	六龜區 旗山區	六龜區高 133 線及旗山區高 41 線公路邊坡預警監測系統
C2 類		
1	甲仙區	樂群巷(滴水幹 20 號桿)0728 豪雨災害復建工程

項次	行政區	工程名稱
2	甲仙區	百葉巷(葡萄分 10 號桿)0728 豪雨災害復建工程
3	田寮區	高 38 線往中寮山 2 處道路上下邊坡擋土牆損壞(第一處)
4	田寮區	高 38 線往中寮山 2 處道路上下邊坡擋土牆損壞(第二處)

參、國土署「生活圈道路交通系統建設計畫」

項次	工程名稱	核定總經費 (補助經費)	辦理情形
1	仁武區仁心路道路拓寬工程(第 1 期)	2 億 5,186 萬元 (補助 1 億 1,048.7 萬元)	115 年 5 月完工。
2	鼓山區九如橋新建工程	5 億 6,738 萬元 (補助 3 億 6,488.8 萬元)	115 年 7 月底通車。
3	大寮區新強街開闢工程	1 億 917 萬元 (補助 2,592.8 萬元)	預計 115 年 8 月完工。
4	大樹區久堂路道路拓寬工程	6,203 萬元 (補助 2496.4 萬元)	預計 115 年 10 月完工。
5	左營區介壽路開闢工程	2 億 3,200 萬元 (補助 1 億 5,817.4 萬元)	預計 115 年 12 月完工。
6	高雄市濱海聯外道路開闢工程南段(德民路~中海路)	12 億 6,023.5 萬元 (補助 6 億 4,273.9 萬元)	管控 115 年 10 月底通車。
7	高雄市濱海聯外道路開闢工程南段二期(中海路~必勝路)	9 億 9,596 萬元 (補助 5 億 9,511 萬元)	預計 115 年 12 月通車。
8	六龜區高 133 線道路重建工程	12 億 596 萬元 (補助 5 億 4,303.4 萬元)	預計 116 年 6 月通車。
9	美濃區環湖路拓寬工程	6,838 萬元 (補助 3,517.5 萬元)	第一標 115.08 第二標已設計完成
總金額		47 億 5,298 萬元 (補助 25 億 49.9 萬元)	

肆、前瞻基礎建設計畫

一、國土署「提升道路品質計畫」

項次	工程名稱	核定總經費	辦理情形
1	橋科聯外幹道路路面改善工程(燕巢區中安路~滾水路)	4,922 萬元	115 年 1 月 14 日完工。
2	鳳山區凱旋路(中崙二路至鳳頂路)道路路面改善工程	1,108.8 萬元	115 年 1 月 15 日完工。
3	美濃區美濃湖風景特定區及周邊道路路面改善工程	1,038.8 萬元	115 年 1 月 15 日完工。
4	大寮區新厝路(台 25 至大平路)道路路面改善工程	4,320 萬元	115 年 3 月 22 日完工。

項次	工程名稱	核定總經費	辦理情形
5	燕巢區安招路(安招路 683 號至安東街)路面改善工程	2,318.7 萬元	115 年 3 月 22 日完工。
總金額		1 億 3,708.3 萬元	

二、國土署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」

項次	工程名稱	核定總經費	辦理情形
1	鳳山區公兒 10 公園改造工程	540 萬元	預計 115 年 8 月完工。
2	鳳山區公兒 9 公園改造工程	540 萬元	預計 115 年 9 月完工。
3	三民公園全方位改造計畫	6,200 萬元	開工準備中。
4	華夏西北扶輪公園改造工程	900 萬元	規劃設計中
5	楠梓區水果公園改造工程	900 萬元	規劃設計中
總金額		9,080 萬元	

三、水利署「全國水環境改善計畫」

項次	工程名稱	核定總經費	辦理情形
1	澄清湖水環境東岸改善工程	1,500 萬元	經濟部水利署 114 年 10 月 23 日經授水字第 11460020640 號函核定。驗收中。
2	澄清湖水環境西岸改善工程	1,450 萬元	經濟部水利署 114 年 10 月 23 日經授水字第 11460020640 號函核定。已結案。
3	澄清湖西岸聯外動線改善工程	900 萬元	經濟部水利署 114 年 10 月 23 日經授水字第 11460020640 號函核定。驗收中。
4	澄清湖水岸休憩設施改善工程	450 萬元	經濟部水利署 114 年 10 月 23 日經授水字第 11460020640 號函核定。驗收中。
5	澄清湖水岸人本環境優化工程	550 萬元	經濟部水利署 114 年 10 月 23 日經授水字第 11460020640 號函核定。施工中。
6	澄清湖西岸空間環境改善工程	2,500 萬元	經濟部水利署 114 年 10 月 23 日經授水字第 11460020640 號函核定。驗收中。

項次	工程名稱	核定總經費	辦理情形
總金額		7,350 萬元	

伍、永續提升人行安全計畫

一、國土署「永續提升人行安全計畫」(競爭型補助)

項次	工程名稱	核定總經費	辦理情形
1	楠梓區後昌路(秀昌街~後昌路782巷)人行環境改善工程	2,184.5 萬元	115 年 2 月 2 日完工。
2	楠梓區右昌街(軍校路~右昌街100巷)人行環境改善工程	800 萬元	115 年 5 月 18 日完工。
3	鼓山區鼓山運動中心(舊中山國小)周邊人行環境改善工程	3,144.3 萬元	114 年 5 月 19 日開工，變更設計完成後報竣工。
4	鼓山區中華一路(馬卡道路~慶豐街)人行環境改善工程	3,326.7 萬元	114 年 11 月 5 日開工，預計 115 年 9 月完工。
5	左營區左營大路(必勝路至桃子園路)人行環境改善工程	17,165 萬元	預計 115 年 10 月通車。
6	甲仙區忠孝路(中正路~甲仙槌球場)人行環境改善工程	2,040 萬元	115 年 5 月 8 日開工，預計 115 年 10 月完工。
7	甲仙區忠孝路(文化路~中正路)人行環境改善工程	2,363 萬元	115 年 5 月 8 日開工，預計 115 年 11 月完工。
8	苓雅區憲政路(大順三路~憲政路138巷)增設人行道改善工程	2,531.1 萬元	115 年 3 月 2 日開工，預計 115 年 12 月完工。
9	新興區五福二路(中山一路~林森一路)人行環境改善工程	2,355 萬元	115 年 4 月 25 日開工，預計 116 年 1 月完工。
10	鳥松區濱山街及公園路增設實體人行道工程	1,400 萬元	115 年 5 月 8 日開工，預計 116 年 1 月完工。
11	新興區中山一路(建國路~民生路)人行環境改善工程(A)	820.3 萬元	114 年 8 月設計完成並核定。
12	新興區中山一路(建國路~民生路)人行環境改善工程-建國路~六合路段(B)	10,739.2 萬元	115 年 4 月 13 日開工，預計 116 年 7 月完工。
13	新興區中山一路(建國路~民生路)人行環境改善工程-六合路~民生路段(B)	11,886.9 萬元	115 年 6 月 22 日開工，預計 116 年 7 月完工。
14	左營區新莊一路(翠華路~博愛二路)人行環境改善工程	4,900 萬元	第一標於 115 年 3 月 23 日開工、第二標於 115 年 1 月 2 日決標，目前施工準備中。
15	114 年高雄市左營區半屏山周邊人行環境改善工程計畫	2,400 萬元	委託內政部國家公園署國家自然公園管理處辦理，目前細部設計修正中，預計 116 年完工。
16	苓雅區中華四路(青年二路~興中二路)人行環境改善工程	3,730 萬元	目前細部設計審議中，預計 116 年完工。

項次	工程名稱	核定總經費	辦理情形
17	鳳山區中山東路(光遠路~中山東路 380 巷)人行道改善工程	4,897.2 萬元	目前細部設計審議中，預計 116 年完工。
18	前鎮區二聖一路(和平二路~凱旋三路)雙側人行環境改善工程	1,880 萬元	目前設計完成並核備，發包作業準備中，預計 116 年完工。
19	苓雅區武廟路(大順三路至福德二路)人行環境改善工程	2,898.4 萬元	115 年 5 月核定補助，目前規劃設計中。
20	前鎮區二聖路(凱旋三路至武慶三路)人行環境改善工程	4,900 萬元	115 年 5 月核定補助，目前規劃設計中。
21	前鎮區班超路(凱旋四路至崗山中街)人行環境改善工程	3,239.7 萬元	115 年 5 月核定補助，目前規劃設計中。
22	新興區八德一路(中山一路至復興一路)及周邊人行環境改善工程(A)	960 萬元	(全民參與街道改善平台票選路段)目前細部設計修正中。
23	鼓山區九如四路(建榮路~青海路)人行環境改善工程(A)	350 萬元	114 年 11 月設計完成並核定，後續配合中央補助期程提報 B 類。
24	左營區自由二路(新庄仔路~龍德新路)人行環境改善工程(A)	705 萬元	目前細部設計修正中，後續配合中央補助期程提報 B 類。
25	鼓山區華榮路(翠華路~明誠三路)人行環境改善工程(A)	287.7 萬元	目前細部設計審議中，後續配合中央補助期程提報 B 類。
26	三民區建工路(民族一路~中山高速公路)人行環境改善工程(A)	700 萬元	目前細部設計修正中，後續配合中央補助期程提報 B 類。
27	橋頭地方法院周邊人行環境改善(A)	386.3 萬元	115 年 5 月核定補助，目前規劃設計中，後續配合中央補助期程提報 B 類。
28	左營區曾子路(自由三路至高鐵路)人行環境改善工程(A)	303.3 萬元	115 年 5 月核定補助，目前規劃設計中，後續配合中央補助期程提報 B 類。
29	三民區建國二路(復興一路至和平一路)人行環境改善工程(A)	432.9 萬元	115 年 5 月核定補助，目前規劃設計中，後續配合中央補助期程提報 B 類。
30	三民區九如一路(平等路至中山高速公路)人行環境改善工程(A)	460.9 萬元	115 年 5 月核定補助，目前規劃設計中，後續配合中央補助期程提報 B 類。
31	大寮區鳳林四路(435-1 號至鳳林四路 12 號)人行道改善工程(A)	205.8 萬元	115 年 5 月核定補助，目前規劃設計中，後續配合中央補助期程提報 B 類。

項次	工程名稱	核定總經費	辦理情形
32	前金區中央公園中山路側及退縮地含捷運站兩側步道改善工程	1,695 萬元	已開工。
33	苓雅區中正公園中正及三多路側步道改善工程	1,901.58 萬元	已開工。
34	左營洲仔溼地公園西側人行道改善工程	650 萬元	細部設計中。
總金額		9 億 4,393.2 萬元	

二、公路局「永續提升人行安全計畫」(競爭型補助)

項次	提報計畫	核定總經費	辦理情形
1	岡山火車站前北側人行道環境改善工程	792 萬元	115 年 3 月 30 日完工。
2	民族一路(天祥一路~華夏路)雙向人行道改善案	1,540 萬元	115 年 3 月 31 日完工。
3	旗山區台 29 線延平一路(旗山監理站~延平一路 468 巷)人行道改善工程	2,500 萬元	115 年 4 月 15 日完工。
4	鳳山區建國路三段(澄清路~經武路)人行道	5,000 萬元	分為南北側兩案施工，北側案於 115 年 5 月 21 日決標、南側案於 115 年 6 月 15 日決標，目前施工準備中。
5	甲仙區省道台 20 線文化路甲仙形象商圈人行道改善工程	862.2 萬元	115 年 3 月核定補助，目前細部設計中。
6	鳳山區建國路二段(文衡路至經武路)人行道改善工程	3,217.5 萬元	115 年 3 月核定補助，目前規劃設計中。
7	岡山區中山北路人行環境改善工程(火車站前 7-11 至岡山路)(A)	90.4 萬元	115 年 3 月核定補助，目前規劃設計中，後續配合中央補助期程提報 B 類。
總金額		1 億 4,002.1 萬元	

陸、公路局「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期(113~116)」

項次	提報計畫	核定總經費	辦理情形
1	永安區鹽保路道路品質改善計畫(自行車路網優化)	2,902 萬元	115 年 7 月核定補助，目前規劃設計中。
總金額		2,902 萬元	

柒、環境部環境管理署「美質環境推動計畫」

一、公廁工程補助計畫

項次	工程名稱	核定總經費	辦理情形
1	亞灣濱海特色公廁工程	目前核定設計費 126 萬元	規劃設計中。
2	高雄市鳥松區澄清湖烤肉區公廁整修工程	410.77 萬元	規劃設計中。
3	左營區微笑公園公廁改善工程	410.77 萬元	規劃設計中。
4	高雄市岡山區河堤公園（覓橋路側）公廁改善工程	253.85 萬元	規劃設計中。
5	旗山區鼓山公園公廁修繕工程	253.85 萬元	規劃設計中。
總金額		1,455.24 萬元	

捌、115 年 1 月迄今修正法規

項目	名稱	辦理情形
1	高雄果嶺自然公園開放時間、範圍及禁止事項	115 年 1 月 6 日高市工園處綜字第 11570325900 號函公告
2	高雄市政府工務局路面回填品質抽查抽驗作業要點	115 年 1 月 19 日高市工務道字第 11530680000 號函修正
3	高雄市港區整地收受土石方收費標準	115 年 1 月 20 日高市府工建字第 11530726100 號令修正
4	高雄市政府工務局辦理高雄市港區整地收受土石方實施計畫	115 年 1 月 22 日高市府工建字第 11530772400 號函修正 115 年 1 月 23 日高市府工建字第 11530823900 號函更正 115 年 2 月 13 日高市府工建字第 11531273800 號函修正 115 年 4 月 17 日高市府工建字第 11533562800 號函修正 115 年 5 月 27 日高市府工建字第 11534592900 號函修正
5	高雄市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準	115 年 5 月 18 日高市府工建字第 11534112100 號令訂定
6	星光水岸公園水池營運開放時間、範圍及禁止事項公告	115 年 5 月 25 日高市工園處四字第 11571631100 號公告
7	高雄市政府工務局處理民間工程營建剩餘土石方臨時暫置及零星出土簡易申請原則	115 年 6 月 5 日高市府工建字第 11534548800 號函頒

玖、榮耀分享

115 年 1 月迄今榮獲獎項分述如下：

一、行道樹傾倒風險監測預警

2026 智慧城市創新應用獎－智慧防災

二、2026 建築園冶獎

(一) 高雄市鹽埕區鹽埕之心市民廣場再生計畫改善工程

(二) 楠梓區後勁公園特色遊戲場設置工程

壹拾、未來工作要項

- 一、配合中央「建築物設置太陽光電發電設備標準」，持續推動太陽能光電設置，達成淨零排放目標，帶動綠能產業經濟效益並優化居住空間。
- 二、持續精進高雄厝及智慧建築計畫，提升整體設置效益，改善都市機能、重塑都市空間環境品質，減緩都市熱島效應，打造健康建築環境。
- 三、代辦警察局、消防分隊及司法辦公大樓等新建工程，強化公有建築能效等級與減碳工法，配合低碳建築標示制度，降低興建階段蘊含碳排，落實淨零建築，打造低碳友善空間。
- 四、依濕地特性推動生態復育、調查與環境教育及社區參與，串聯為濕地廊道；配合「國家濕地保育綱領」及「濕地保育法」定期檢討重要濕地保育利用計畫，辦理碳匯相關研究等落實明智利用作為，達成濕地零淨損失目標。
- 五、串聯都市綠地打造生態綠廊道，採輕量化及景觀美學設計，建構無障礙友善環境，選植在地原生樹種及強化綠覆率，維持都市生態平衡，增強減碳效益及調節微氣候。
- 六、推動公園碳盤查與碳吸存研究，透過維管改良與棲地營造，強化減排增匯提升碳固定能力；結合宮脇造林與多元植栽，評估不同樹木種植方式，研擬增匯策略，提升城市碳匯效益，邁向永續發展。
- 七、透過路燈資訊系統化管理強化修繕效率，打造高質低碳排之夜間照明環境，落實減碳政策並提升夜間用路安全；營造全齡友善休閒空間

與特色共融遊戲區，打造多元休閒環境。

- 八、道路設計適地適性選用冷拌、再生瀝青、轉爐石等低碳材料，提升道路與人行道品質，落實土方媒合並提升植生綠覆率，精進工程減碳效益，邁向資源永續循環與淨零綠道路。
- 九、健全半導體 S 廊帶產業園區周邊交通建設，辦理楠科園區聯絡道及銜接台一線匝道、中油研發專區園區南路及園區道路開闢等工程，建設高科實中、國家重點領域校際研教園區等文教設施，為產業發展與學子打造優質環境。
- 十、配合濱海聯外道路開闢，代辦軍方哨口、宿舍及設施代拆代建工程，完善周邊軍事設施，加速優化聯外交通路網，促進區域整體發展與土地有效利用。
- 十一、改善人行與路口設施，導入人本與無障礙設計，提升生活圈及熱點步行品質，整合街景與轉乘路網，打造人車友善通行環境。
- 十二、加強建築工地安全稽查，確保施工安全，落實重大建築災害及震災防救整備工作，提升災害防救效能。
- 十三、強化營建剩餘土石方管理稽查力度、地方管理制度與執行配套，緩解土方去化壓力。
- 十四、增設危老重建服務據點，配合修法加速推動危老房屋重建；強化公安檢查政策作為，辦理建築物公安申報及抽複查機制，提升老舊大樓公共安全，持續推動公寓大廈自治管理並管理組織成立。
- 十五、持續查察並拆除新驗收建案及高雄厝違規增建、騎樓封閉使用、外掛式昇降設備及影響公共安全與市容之設施，提升稽查頻率，落實施工中違建「即報即拆」，確保公共安全與市容。
- 十六、公共設施管線資料補正與系統升級，輔助道路挖掘審查與協調，強化挖掘管理，防範工安事故，提升城市安全。
- 十七、精進中級土壤液化潛勢圖資，建置地下水位觀測網，供防災、都更及工程規劃應用，並評估土壤液化引致老舊建築物與地下管線損壞之

風險。

十八、辦理城市樹木普查並設置傾斜感測器，建置行道樹樹籍與健康評估資料，強化管理與碳匯控管，即時掌握傾斜狀況，提升樹倒災害防控及保障市民安全。

十九、均衡城鄉交通建設，拓寬鳥松區長春路(第二期)、路竹區天祐路、旗山區高 117 末端富興路及重建六龜區高 133 道路等工程；加速改建危險橋梁，辦理永安區興龍橋及阿蓮區中路橋減墩，並應用無人載具、數位孿生與 AI 識別等技術滾動式檢修橋梁。

二十、推動數位孿生驅動智慧治理，整合城市基礎設施的監測資訊，強化決策效能與城市韌性。

壹拾壹、結語

謹將前次大會以來本局各項業務執行之概況提出報告，尚祈指正。本局建置「數位孿生 5D 智慧城市工務管理暨決策輔助平台」，將城市環境與工程管理資訊整合於單一平台，提供城市即時監測、災害模擬及決策輔助功能，有助提升公共建設管理效率與城市治理韌性，並榮獲國內外多項獎項，象徵高雄在數位轉型與智慧治理上的領先地位。本局將持續推動創新應用，透過科技打造更安全、更智慧的城市環境，迎接未來各項挑戰。誠請各位議座先進本諸以往之愛護及支持，繼續給予指教。報告完畢，恭請指導。